

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: UBS AVELÍNOPOLIS

LOCAL: AVENIDA ANICUNS, Nº SN LOTE SN-CENTRO

MUNICÍPIO: AVELÍNÓPOLIS- GOIÁS

ELABORADA EM: JANEIRO/2026

BASE: TABELA DE CUSTOS SINAPI-ONERADA-GO DEZEMBRO/2025; GOINFRA-ONERADA OUTUBRO/2025;



CÓD.	SERVIÇO	1º mês		2º mês		3º mês		VALOR DOS SERVIÇOS	PESO
		SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %	SIMPL %	ACUM %		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 2.250,57	0,80%
2.0	DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 560,39	0,20%
3.0	ÁREA DE COZINHA	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%	R\$ 19.121,01	6,80%
4.0	AREA NUCLEO DE VIGILÂNCIA	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%	R\$ 8.434,32	3,00%
5.0	HIDRÁULICAS	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%	R\$ 6.737,32	2,39%
6.0	INSTALAÇOES SANITARIA E PLUVIAL	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%	R\$ 36.592,81	13,00%
7.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%	R\$ 21.691,51	7,71%
8.0	ALVENARIA	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%	R\$ 19.336,67	6,87%
9.0	PAREDE	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%	R\$ 40.797,15	14,50%
10.0	ESUADRIAS		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 10.993,44	3,91%
11.0	REVESTIMENTO DE PISO		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 18.036,26	6,41%
12.0	ESTRUTURA DE COBERTURA /COBERTURA		0,00%	70,00%	70,00%	30,00%	100,00%	R\$ 43.846,95	15,58%
13.0	FORRO		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 6.636,27	2,36%
14.0	ADMINISTRAÇÃO	33,00%	33,00%	33,00%	66,00%	34,00%	100,00%	R\$ 34.974,52	12,43%
15.0	PINTURA		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 6.389,06	2,27%
16.0	DIVERSOS		0,00%		0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 4.979,01	1,77%
PARCELA MENSAL		R\$ 100.268,45		R\$ 109.029,35		R\$ 72.079,46		R\$ 281.377,26	100,00%
PARCELA ACUMULADA		R\$ 100.268,45		R\$ 209.297,80		R\$ 281.377,26			

**ROGERIO
PALMEIRA
ESSADO:6416
2796149**

Assinado de forma
digital por ROGERIO
PALMEIRA
ESSADO:64162796149
Dados: 2026.01.15
14:56:39 -03'00'

ROGÉRIO PALMEIRA ESSADO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 8911/D-GO