



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																					
Proprietário:		Prefeitura Municipal de Professor Jamil																			
Obra:		Pavimentação com bloquete de concreto sextavado																			
Endereço:		Ruas diversas, Centro, Município de Professor Jamil, Goiás																			
Referência:		GOINFRA Desonerada, data base: abril/2025; SINAPI Desonerada, data base: junho/2025; SICRO Desonarada, data base abril/2025																			
Data orçamento:		set/25																			
Item	Discriminação dos Serviços	Valor c/BDI (R\$)	% total	1º mês	% 1º mês	% Acum	2º mês	% 2º mês	% Acum	3º mês	% 3º mês	% Acum	4º mês	% 4º mês	% Acum	5º mês	% 5º mês	% Acum	6º mês	% 6º mês	% Acum
1	Administração Local	55.889,80	6,06%	9.314,97	16,7%	16,67%	9.314,97	16,7%	33,3%	9.314,97	16,7%	50,0%	9.314,97	16,7%	66,7%	9.314,97	16,7%	83,3%	9.314,97	16,7%	83,3%
2	Serviços Preliminares	10.777,81	1,17%	10.777,81	100,0%	100,00%	0,00	0,0%	0,00%	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,0%	100,0%	0,00	0,0%	0,0%
3	Preparação Inicial	36.599,20	3,97%	36.599,20	100,0%	100,00%	0,00	0,0%	0,00%	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,0%	100,0%	0,00	0,0%	0,0%
4.1	Pavimentação em Bloco Sextavado	754.801,80	81,80%	0,00	0,0%	0,00%	150.960,36	20,0%	20,00%	150.960,36	20,0%	40,0%	150.960,36	20,0%	60,0%	150.960,36	20,0%	80,0%	150.960,36	20,0%	100,0%
4.2	Drenagem Superficial	62.224,37	6,74%	0,00	0,0%	0,00%	20.741,46	33,3%	33,33%	20.741,46	33,3%	66,7%	20.741,46	33,3%	100,0%	0,00	0,0%	100,0%	0,00	0,0%	100,0%
5	Serviços Finais	2.445,50	0,27%	0,00	0,0%	0,00%	0,00	0,0%	0,00%	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,0%	0,0%	2.445,50	0,0%	100,0%
	Total com BDI (29,77%)	922.738,48	100,00%	56.691,98	6,1%	6,1%	181.016,78	19,6%	25,8%	181.016,78	19,6%	45,4%	181.016,78	19,6%	65,0%	160.275,33	17,4%	82,4%	162.720,83	17,6%	100,0%

Mateus Pontes Borges
Engenheiro Civil
CREA GO: 1018773150D