



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LAJEADO	MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LAJEADO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25	05/25	06/25
1.	MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS NA Z	505.899,16	% Período:	26,37%	23,83%	23,73%	26,06%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	46.551,76	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.067,57	% Período:	75,00%	25,00%										
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQ	23.586,34	% Período:	50,00%			50,00%								
1.4.	MOVIMENTO DE TERRA / TERRAPLANAGE	181.368,93	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.5.	REVESTIMENTO PRIMARIO	252.324,56	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
2.	-	-	% Período:												
Total: R\$ 505.899,16				%:	26,37%	23,83%	23,73%	26,06%							
				Repassse:	131.849,56	119.172,17	118.661,31	130.316,96							
				Contrapartida:	1.555,60	1.406,03	1.400,01	1.537,52							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	133.405,16	120.578,21	120.061,31	131.854,48							
				%:	26,37%	50,20%	73,94%	100,00%							
				Repassse:	131.849,56	251.021,73	369.683,04	500.000,00							
				Contrapartida:	1.555,60	2.961,63	4.361,64	5.899,16							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	133.405,16	253.983,37	374.044,68	505.899,16							

LAJEADO / TO
Local

quarta-feira, 26 de junho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: THIAGO PEREIRA DA SILVA
CREA/CAU: 320111/D-TO
ART/RRT: