



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> CNPJ: 37.420.650/000	<b>Nº TGOV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS E DRENAGEM	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS E DRENAGEM NO ARRUADE
--	---------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
<b>1.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTR</b>	<b>270.085,21</b>	% Período:	10,89%	25,02%	25,90%	38,19%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	23.396,80	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.389,40	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	13.445,86	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTR/	120.295,52	% Período:		25,00%	25,00%	50,00%								
1.5.	DRENAGEM	49.835,83	% Período:	25,00%	50,00%	25,00%									
1.6.	CONTEÇÃO EM PAISAGISMO	3.875,23	% Período:			50,00%	50,00%								
1.7.	BARREIRA TRAVA MOTOS EM TUBOS G	20.842,56	% Período:			50,00%	50,00%								
1.8.	ILUMINAÇÃO	18.429,21	% Período:			50,00%	50,00%								
1.9.	DEFENSA DE CONCRETO COM ADESIV	15.574,80	% Período:				100,00%								

<b>Total: R\$ 270.085,21</b>		%:	10,89%	25,02%	25,90%	38,19%									
Período:	Repassé:	-	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	29.420,49	67.563,92	69.955,54	103.145,26										
	Outros:	-	-	-	-										
	<b>Investimento:</b>	<b>29.420,49</b>	<b>67.563,92</b>	<b>69.955,54</b>	<b>103.145,26</b>										
Acumulado:	%:	10,89%	35,91%	61,81%	100,00%										
	Repassé:	-	-	-	-										
	Contrapartida:	29.420,49	96.984,41	166.939,95	270.085,21										
	Outros:	-	-	-	-										
	<b>Investimento:</b>	<b>29.420,49</b>	<b>96.984,41</b>	<b>166.939,95</b>	<b>270.085,21</b>										
Administração Local:		<b>25,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>75,00%</b>	100,00%										

crosserviço da Administração Local:  
**RAÇÃO DE OBRAS**

**Verificar proporcionalidade da Administração Local** %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

LAJEADO/TO

Local

segunda-feira, 19 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: **Thiago Pereira da Silva**

CREA/CAU: 320111/D-TO

ART/RRT: