



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: CENTRO DE REABILITAÇÃO
Proprietário: Rua C - Distrito de Veranópolis
Local: Prefeitura Municipal de Confresa - MT
Início OS: -

PRAZO INICIAL: 300 Dias
PRAZO ATUAL: 300 Dias

EXECUÇÃO CONTRATUAL											
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	50.828,66	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	9.370,90	10,00	9.370,90	10,00	9.370,90	10,00	9.370,90	10,00	9.370,90	10,00
3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	55.267,77	30,00	73.690,36	40,00	55.267,77	30,00	-	-	-	-
4	ALVENARIAS E VEDAÇÃO	-	-	24.876,80	30,00	41.461,34	50,00	16.584,54	20,00	-	-
5	COBERTURA	-	-	-	-	52.424,37	50,00	52.424,37	50,00	-	-
6	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	-	-	-	-	-	-	9.304,28	50,00	9.304,28	50,00
7	REVESTIMENTOS PAREDE	-	-	-	-	-	-	32.243,72	50,00	19.346,23	30,00
8	REVESTIMENTOS PISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	-	-	-	-	-	-	2.013,55	30,00	3.355,92	50,00
10	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	-	-	-	-	-	-	3.928,71	20,00	9.821,78	50,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	10.504,16	30,00
12	ESQUADRIAS PORTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	ESQUADRIAS JANELAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	PINTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	FORRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	APARELHOS DE AR CONDICIONADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	APARELHOS / LOUÇAS / METAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ACESSIBILIDADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	DEPÓSITO CAIXA D'ÁGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	1.932,01	20,00
21	LIMPEZA FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL		115.467,34	11,96	107.938,07	11,18	158.524,38	16,42	125.870,07	13,04	63.635,28	6,59
VALOR ACUMULADO		115.467,34	11,96	223.405,41	23,15	381.929,79	39,57	507.799,85	52,61	571.435,13	59,20



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PRAZO INICIAL: 300 Dias

PRAZO ATUAL: 300 Dias

180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%	270 DIAS	%	300 DIAS	%	TOTAL	%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50828,66	5,27
9.370,90	10,00	9.370,90	10,00	9.370,90	10,00	9.370,90	10,00	9.370,90	10,00	93709,02	9,71
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184225,91	19,09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82922,68	8,59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104848,73	10,86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18608,56	1,93
12.897,49	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	64487,44	6,68
-	-	21.824,21	30,00	36.373,69	50,00	14.549,48	20,00	-	-	72747,38	7,54
1.342,37	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	6711,84	0,70
5.893,07	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19643,55	2,04
17.506,94	50,00	-	-	-	-	7.002,77	20,00	-	-	35013,87	3,63
-	-	33.918,83	50,00	-	-	33.918,83	50,00	-	-	67837,66	7,03
-	-	-	-	12.705,81	50,00	-	-	12.705,81	50,00	25411,61	2,63
-	-	-	-	8.368,96	20,00	12.553,44	30,00	20.922,41	50,00	41844,81	4,34
-	-	16.296,02	50,00	16.296,02	50,00	-	-	-	-	32592,04	3,38
-	-	-	-	16.013,69	50,00	16.013,69	50,00	-	-	32027,38	3,32
-	-	-	-	-	-	-	-	5.319,08	100,00	5319,08	0,55
-	-	-	-	-	-	-	-	3.980,62	100,00	3980,62	0,41
-	-	-	-	-	-	8.761,58	80,00	2.190,40	20,00	10951,98	1,13
1.932,01	20,00	1.449,01	15,00	1.449,01	15,00	2.898,02	30,00	-	-	9660,05	1,00
-	-	-	-	-	-	-	-	1.828,80	100,00	1828,80	0,19
48.942,77	-	82.858,97	8,58	100.578,08	10,42	105.068,71	10,89	56.318,01	5,83	965.201,67	100,00
620.377,90	64,27	703.236,87	72,86	803.814,95	83,28	908.883,66	94,17	965.201,67	100,00	965.201,67	100,00

ADALBERTO DE
ARAUJO BASTOS
PAGIOLI:
03635847143

Assinado digitalmente por ADALBERTO DE
ARAUJO BASTOS PAGIOLI 03635847143
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
vs, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PF A1, CN=ADALBERTO
DE ARAUJO BASTOS PAGIOLI 03635847143
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.01.30 08:08:28-0300
Font: PFC Reader Versão: 11.0.0