

ANEXO IV - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							DATA: 21/07/2025		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO PARAÍSO				() ONERADO (X) DESONERADO			BASES ORÇAMENTÁRIAS	
OBRA:	GABIÃO DA RUA GLICÉRIO DE ALMEIDA				PRAZO DE OBRA:			ABRIL/2025 - SETOP (LESTE); JUNHO/2025 - SINAPI; ABRIL/2025 - SUDECAP; ABRIL/2025 - SICRO.	
ENDEREÇO:	RUA GLICÉRIO - BAIRRO: INDUSTRIAL - CEP: 35179-000 SANTANA DO PARAÍSO/MG				4 MESES				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR		1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	TOTAL	
1	ADMINISTRATIVO	R\$ 74.508,11	%	20%	30%	30%	20%	100%	
			R\$	14.901,62	22.352,43	22.352,43	14.901,62	74.508,11	
2	IMPLANTAÇÃO	R\$ 14.286,69	%	100,00%				100%	
			R\$	14.286,69				14.286,69	
3	GABIÃO	R\$ 632.253,11	%	60%	40%			100%	
			R\$	379.351,87	252.901,24			632.253,11	
4	ACESSIBILIDADE	R\$ 122.713,30	%	20%	30%	30%	20%	100%	
			R\$	24.542,66	36.813,99	36.813,99	24.542,66	122.713,30	
5	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.372,22	%			50%	50%	100%	
			R\$			686,11	686,11	1.372,22	
	TOTAL GERAL DA PLANILHA	845.133,43							
	TOTAL MENSAL		R\$	433.082,84	312.067,67	59.852,53	40.130,39	845.133,43	
	PERCENTUAL MENSAL		%	51,24%	36,93%	7,08%	4,75%	100%	
	TOTAL ACUMULADO		R\$	433.082,84	745.150,51	805.003,04	845.133,43		
	PERCENTUAL ACUMULADO		%	51,24%	88,17%	95,25%	100%		
José Henrique R. Baesse Engenheiro Civil CREA/MG: 053341/D		Raquel de Amorim Zago Engenheira Civil CREA/MG: 227533/D							
R.T. DO ORÇAMENTO		AUTORIA DO ORÇAMENTO							