



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Varre Sai**  
**Setor de Engenharia**

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
DATA: 02/06/2026				#REF!			
OBJETO: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO NOVO							
ENDEREÇO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE VARRE-SAIRJ.							
TIPO DE SERVIÇO: CONSTRUÇÃO							
REVISÃO: 00 - EMISSÃO INICIAL							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR TOTAL DO ITEM	PESO (%)	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	TOTAL
				VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
				%	%	%	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.668,03	3,16%	1.668,03			1.668,03
				100,00%			100,00%
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	143,96	0,27%	143,96			143,96
				100,00%			100,00%
3.0	FUNDAÇÕES/ESTRUTURAIIS	3.402,68	6,44%	680,54	1.701,34	1.020,80	3.402,68
				20,00%	50,00%	30,00%	100,00%
4.0	ALVENARIA	3.288,28	6,23%	328,83	1.315,31	1.644,14	3.288,28
				10,00%	40,00%	50,00%	100,00%
5.0	REVESTIMENTOS	6.749,36	12,78%			6.749,36	6.749,36
						100,00%	100,00%
6.0	ESQUADRIAS	3.731,89	7,07%			3.731,89	3.731,89
						100,00%	100,00%
7.0	INSTALAÇÕES	1.589,08	3,01%			1.589,08	1.589,08
						100,00%	100,00%
8.0	COBERTURA	11.366,56	21,52%			11.366,56	11.366,56
						100,00%	100,00%
9.0	PINTURA	20.076,97	38,02%			20.076,97	20.076,97
						100,00%	100,00%
10.0	APARELHOS/EQUIPAMENTOS	790,84	1,50%			790,84	790,84
						100,00%	100,00%
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>52.807,65</b>	<b>82,47%</b>	<b>2.821,36</b>	<b>3.016,65</b>	<b>9.414,30</b>	<b>15.252,31</b>
<b>BDI (21,25%)</b>		<b>11.221,63</b>	<b>17,53%</b>	<b>599,54</b>	<b>641,04</b>	<b>2.000,54</b>	<b>3.241,12</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>		<b>64.029,28</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.420,90</b>	<b>3.657,69</b>	<b>11.414,84</b>	<b>18.493,43</b>