



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Varre Sai
Setor de Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

DATA: 02/06/2026

OBJETO: REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA NA ESCOLA MUNICIPAL CÔRREGO DA AURORA.

ENDEREÇO: ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE VARRE-SAI/RJ.

TIPO DE SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

REVISÃO: 00 - EMISSÃO INICIAL

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	VALOR TOTAL DO ITEM	PESO (%)	MÊS 01	MÊS 02	PAUSA AGUARDANDO AS FÉRIAS ESCOLARES	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
				VALOR %	VALOR %		VALOR %	VALOR %	VALOR %
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.401,43	3,91%	2.401,43					2.401,43
				100,00%					100,00%
2.0	ETAPA 01 - MURO DE DIVISA	23.292,90	37,90%	11.646,45	11.646,45				23.292,90
				50,00%	50,00%				100,00%
3.0	ETAPA 02 - REFORMA	35.762,38	58,19%				17.881,19	17.881,19	35.762,38
							50,00%	50,00%	50,00%
TOTAL GERAL COM BDI		61.456,71	100,00%	14.047,88	11.646,45		17.881,19	17.881,19	61.456,71