

PROPOSITOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE BEQUIMÃO - MA  
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO MUNICÍPIO DE BEQUIMÃO/MA  
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI COM DESONERAÇÃO(MAIO - 2024) - ORSE COM DESONERAÇÃO(ABRIL - 2024)  
BDI=35,65%  
LOCAL: BEQUIMÃO - MA

ENCARGOS SOCIAIS = 82,97%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA	VALOR (R\$)	%	MENSAL					
				1.ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	50.714,86	2,79	100%					
2.0	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	107.945,30	5,94	20%	15%	15%	15%	15%	20%
3.0	TERRAPLENAGEM	100.591,99	5,54	50%	50%				
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	56.011,59	3,08	100%					
5.0	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	329.089,46	18,12	60%	40%				
6.0	ALVENARIA E PAINÉIS	323.256,12	17,80	100%					
7.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E VIDRO	66.827,89	3,68			50%	50%		
8.0	COBERTURA	211.412,02	11,64				50%	50%	
9.0	PISOS	197.948,31	10,90		60%	40%			
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	12.015,88	0,66					100%	
11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	41.329,15	2,28					50%	50%
12.0	APARELHOS	49.474,00	2,72					50%	50%
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	78.668,56	4,33			40%	40%	20%	
14.0	DRENAGEM PLUVIAL	14.516,44	0,80		50%	50%			
15.0	COMBATE A INCENDIO	2.116,07	0,12		50%	50%			
16.0	PINTURA	147.493,76	8,12				50%	50%	
17.0	PAISAGISMO	10.750,97	0,59					50%	50%
18.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	16.331,63	0,90						100%
	TOTAIS PARCIAIS			699.321,30	325.208,82	168.568,74	260.526,05	274.171,34	88.697,75
	PERCENTUAIS PARCIAIS			38,50%	17,90%	9,28%	14,34%	15,09%	4,88%
	TOTAIS ACUMULADOS			699.321,30	1.024.530,12	1.193.098,86	1.453.624,91	1.727.796,25	1.816.494,00
	PERCENTUAIS ACUMULADOS			38,50%	56,40%	65,68%	80,02%	95,12%	100,00%
	TOTAL GERAL PLANILHA	1.816.494,00	100,00						