



I  
**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO
0	039569/2025	Prefeitura municipal de Bequimão/MA	Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50	Produção de

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26
1.	CONSTRUÇÃO DE 50 CASAS POPULARES	2.730.000,00	% Período:	24,82%	33,50%	13,99%	7,68%	9,37%	10,63%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	135.656,40	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	127.384,40	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	25,00%
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	352.112,20	% Período:	100,00%					
1.4.	SUPRAESTRUTURA	286.070,00	% Período:	100,00%					
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	378.318,80	% Período:		100,00%				
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	436.088,00	% Período:		100,00%				
1.7.	REVESTIMENTOS	403.147,80	% Período:		15,05%	84,95%			
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	157.842,20	% Período:				100,00%		
1.9.	INSTALAÇÕES	440.882,00	% Período:					49,07%	50,93%
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	12.498,20	% Período:				100,00%		
<b>Total: R\$ 2.730.000,00</b>			%:	24,82%	33,50%	13,99%	7,68%	9,37%	10,63%
		Período:	Repass:	677.638,32	914.519,52	381.947,32	209.796,52	255.811,52	290.286,80
			Contrapartida:	-	-	-	-	-	-
			Outros:	-	-	-	-	-	-
			<b>Investimento:</b>	<b>677.638,32</b>	<b>914.519,52</b>	<b>381.947,32</b>	<b>209.796,52</b>	<b>255.811,52</b>	<b>290.286,80</b>
			%:	24,82%	58,32%	72,31%	80,00%	89,37%	100,00%
		Acumulado:	Repass:	677.638,32	1.592.157,84	1.974.105,16	2.183.901,68	2.439.713,20	2.730.000,00
			Contrapartida:	-	-	-	-	-	-
			Outros:	-	-	-	-	-	-
			<b>Investimento:</b>	<b>677.638,32</b>	<b>1.592.157,84</b>	<b>1.974.105,16</b>	<b>2.183.901,68</b>	<b>2.439.713,20</b>	<b>2.730.000,00</b>
			Administração Local:	15,00%	30,00%	45,00%	60,00%	75,00%	100,00%

Bequimão/MA

**Local**

segunda-feira, 25 de agosto de 2025

**Data**