



**SMC - Secretaria Municipal de Cultura**  
**CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - INICIAL**

EMITIDO EM 25/01/2024 16:35:35

Código : 8.476

Processo : SMC-PRO-2023/03319

Ano/Mês de Referência: 2023/12

| N.    | SISTEMA                             | VALOR<br>(R\$) | ETAPAS (DIAS) |            |
|-------|-------------------------------------|----------------|---------------|------------|
|       |                                     |                | 1 (30)        | 2 (30)     |
| 1     | <b>EDIFICACOES</b>                  |                |               |            |
| 1.1   | ADM LOCAL, MOBILIZ, DESMOBILIZ E AI | 33.408.50      | 16.704,25     | 16.704,25  |
| 1.2   | SERVIÇOS COMPLEMENTARES             | 15.408.79      | 10.786,16     | 4.622,63   |
| 1.3   | ALVENARIAS E PAREDES DIVISÓRIAS     | 20.075.20      | 20.075,20     |            |
| 1.4   | AP HIDRAUL, SANIT, ELETR, MECÂN E E | 41.566.10      | 29.036,27     | 12.463,83  |
| 1.5   | ANDAIMES,PLATAFORMAS,ESCADAS E      | 4.058.31       | 2.029,16      | 2.029,15   |
| 1.6   | ESQUADRIAS                          | 233.190.77     | 93.276,31     | 139.914,46 |
| 1.7   | INST ELÉTRICAS,HIDRAULICAS,SANITÁF  | 75.593.17      | 52.315,22     | 22.677,95  |
| 1.8   | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRET      | 7.197.42       | 7.197,42      |            |
| 1.9   | REVESTIMENTO                        | 26.065.46      | 13.032,73     | 13.032,73  |
| 1.10  | PARGUES E JARDINS                   | 4.183.98       |               | 4.183,98   |
| 1.11  | PINTURA                             | 14.565.16      |               | 14.565,16  |
| 1.12  | TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA        | 1.230.55       | 861,39        | 369,16     |
| 1.13  | ITEM ESPECIAL                       | 28.529.69      | 17.117,81     | 11.411,88  |
| Total | EM REAIS                            |                | 263.091,92    | 241.981,18 |
| Etapa | EM PERCENTAGEM                      |                | 52,069669     | 47,910131  |
| Total | EM REAIS                            |                | 263.091,92    | 505.073,10 |
| Acum. | EM PERCENTAGEM                      |                | 52,069669     | 100,000000 |



SMC-PRO-2023/03319V01





**SMC - Secretaria Municipal de Cultura**

**CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - INICIAL**

EMITIDO EM 25/01/2024 16:35:35

Código : 8.476

Processo : SMC-PRO-2023/03319

Ano/Mês de Referência: 2023/12



Assinado com senha por LUIZ CARLOS TOSTES FILHO - 26/01/2024 às 16:12:04.  
Documento Nº: 4534295.36513230-4205 - consulta à autenticidade em <https://acesso.processo.rio/sigaex/public/app/autenticar?n=4534295.36513230-4205>



SMC-PRO-2023-03319V01