

		GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA Subsecretaria de Logística de Cargas e Obras																		 GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO	
NATUREZA		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DE 30 PASSARELAS SOBRE A LINHA FÉRREA, NOS RAMAIS SARACURUNA, JAPERI, SANTA CRUZ E BELFORD ROXO																		MÊS/ANO REF:	ago/24
Localização		RAMAIS SARACURUNA, JAPERI, SANTA CRUZ E BELFORD ROXO																		VALOR DA OBRA	R\$ 77.747.856,60
																				PRAZO DA OBRA	540 Dias
																				BDI	BDI 24,00%
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																					
DESCRIÇÃO	%	VALOR/ ATIVIDADE (R\$)	MESES																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,10%	2.412.121,74	1,66%	1,76%	5,23%	5,51%	5,42%	9,41%	8,34%	6,39%	6,18%	5,96%	7,09%	7,89%	12,46%	9,44%	6,86%	0,31%		0,09%	
Custo (R\$)			40.133,96	42.384,95	126.161,81	133.027,81	130.718,00	226.918,06	201.141,70	154.183,15	149.112,86	143.826,56	170.947,69	190.349,71	300.536,64	227.686,19	165.475,45	7.439,95		2.077,27	
ENCARGOS COMPLEMENTARES	1,42%	1.102.377,24	1,66%	1,76%	5,23%	5,51%	5,42%	9,41%	8,34%	6,39%	6,18%	5,96%	7,09%	7,89%	12,46%	9,44%	6,86%	0,31%		0,09%	
Custo (R\$)			18.341,85	19.370,58	57.657,91	60.795,78	59.740,16	103.705,09	91.924,89	70.464,10	68.146,90	65.730,98	78.125,76	86.992,79	137.349,93	104.056,14	75.624,86	3.400,17		949,34	
CANTEIRO	0,83%	644.770,94	12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%		12,50%				
Custo (R\$)			80.596,37		80.596,37		80.596,37		80.596,37		80.596,37		80.596,37		80.596,37		80.596,37				
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,12%	95.269,21	25,00%						25,00%	25,00%										25,00%	
Custo (R\$)			23.817,30						23.817,30	23.817,30										23.817,30	
DEMOLIÇÕES E DESFAZIMENTOS	2,58%	2.009.018,34		15,68%	10,81%	15,39%	7,84%	6,14%	7,88%	11,30%	15,16%	9,80%									
Custo (R\$)				315.014,08	217.174,88	309.187,92	157.507,04	123.353,73	158.310,65	227.019,07	304.567,18	196.883,80									
PASSARELAS	77,11%	59.947.738,46			5,98%	5,98%	5,98%	11,11%	7,69%	5,98%	5,13%	5,98%	7,69%	8,55%	13,68%	9,40%	6,85%				
Custo (R\$)					3.584.874,76	3.584.874,76	3.584.874,76	6.660.193,74	4.609.981,09	3.584.874,76	3.075.318,98	3.584.874,76	4.609.981,09	5.125.531,64	8.200.850,62	5.635.087,42	4.106.420,08				
MURO DE CONCRETO ARMADO	7,76%	6.033.785,78							15,68%	10,81%	15,39%	7,84%	6,14%	7,88%	11,30%	15,16%	9,80%				
Custo (R\$)									946.097,61	652.252,24	928.599,63	473.048,81	370.474,45	475.462,32	681.817,79	914.721,92	591.311,01				
ILUMINAÇÃO	4,30%	3.342.561,74				5,98%	5,98%	5,98%	11,11%	7,69%	5,98%	5,13%	5,98%	7,69%	8,55%	13,68%	9,40%	6,85%			
Custo (R\$)						199.885,19	199.885,19	199.885,19	371.358,61	257.043,00	199.885,19	171.473,42	199.885,19	257.043,00	285.789,03	457.262,45	314.200,80	228.965,48			
AS BUILT	0,05%	40.110,85																		100,00%	
Custo (R\$)																				40.110,85	
PROJETO EXECUTIVO	2,73%	2.120.102,30	53,33%	46,67%																	
Custo (R\$)			1.130.714,16	989.388,14																	
VALOR TOTAL COM BDI	100,00%	77.747.856,60	1.293.603,64	1.366.157,74	4.066.465,74	4.287.771,46	4.213.321,52	7.314.055,82	6.483.228,21	4.969.653,63	4.806.227,11	4.635.838,31	5.510.010,54	6.135.379,45	9.686.940,38	7.338.814,11	5.333.628,57	239.805,61	0,00	66.954,76	
PERCENTUAL			1,66%	1,76%	5,23%	5,51%	5,42%	9,41%	8,34%	6,39%	6,18%	5,96%	7,09%	7,89%	12,46%	9,44%	6,86%	0,31%	0,00%	0,09%	
VALOR ACUMULADO			1.293.603,64	2.659.761,38	6.726.227,12	11.013.998,58	15.227.320,10	22.541.375,92	29.024.604,13	33.994.257,76	38.800.484,87	43.436.323,18	48.946.333,72	55.081.713,17	64.768.653,55	72.107.467,66	77.441.096,23	77.680.901,84	77.680.901,84	77.747.856,60	
PERCENTUAL ACUMULADO			1,66%	3,42%	8,65%	14,17%	19,59%	28,99%	37,33%	43,72%	49,91%	55,87%	62,96%	70,85%	83,31%	92,75%	99,61%	99,91%	99,91%	100,00%	