



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEAS  
INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA  
DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - DIRRAM

OBRA DE CONTENÇÃO EM CORTINA ATIRANTADA ENTRE OS RIOS IMBUI E PAQUEQUER – TERESÓPOLIS

ANEXO 03 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO COM DESONERAÇÃO																	
BDI = 27,38%																	
ITEM	ATIVIDADE	CUSTO DIRETO	CUSTO COM BDI	PARCELA DO ORÇAMENTO	MÊS DE INÍCIO	DURAÇÃO	MÊS DE TÉRMINO	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10
01	SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 216.898,05	R\$ 276.283,65	9,19%	Mês 01	2 meses	Mês 02	50,00%	50,00%								
								138.141,82	138.141,82								
02	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 151.773,70	R\$ 193.328,58	6,43%	Mês 03	8 meses	Mês 10			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
										24.166,07	24.166,07	24.166,07	24.166,07	24.166,07	24.166,07	24.166,07	24.166,07
03	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 26.171,04	R\$ 33.336,54	1,11%	Mês 03	8 meses	Mês 10			12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
										4.167,07	4.167,07	4.167,07	4.167,07	4.167,07	4.167,07	4.167,07	4.167,07
04	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 64.650,44	R\$ 82.351,41	2,74%	Mês 03	2 meses	Mês 04			80,00%	20,00%						
										65.881,12	16.470,28						
										50,00%							50,00%
										3.979,86							3.979,86
06	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 2.562,02	R\$ 3.263,49	0,11%	Mês 04	5 meses	Mês 08				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
											652,70	652,70	652,70	652,70	652,70		
07	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 140.802,31	R\$ 179.353,27	5,96%	Mês 03	7 meses	Mês 09			14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	14,29%	
										25.621,90	25.621,90	25.621,90	25.621,90	25.621,90	25.621,90	25.621,90	
08	CORTINA ATIRANTADA	R\$ 1.750.041,54	R\$ 2.229.194,12	74,12%	Mês 04	6 meses	Mês 09				16,66%	16,66%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	
											371.383,74	371.383,74	371.606,66	371.606,66	371.606,66	371.606,66	
09	AS BUILT	R\$ 1.875,07	R\$ 2.388,45	0,08%	Mês 09	2 meses	Mês 10									50,00%	50,00%
																1.194,23	1.194,23
Número de atividades: 09						Custo mensal		138.141,82	138.141,82	123.816,02	442.461,75	425.991,47	426.214,39	426.214,39	426.214,39	426.755,92	33.507,22
Duração: 10 meses						% mensal		4,59%	4,59%	4,12%	14,71%	14,16%	14,17%	14,17%	14,17%	14,19%	1,11%
10 = 06/2025						Custo acumulado		138.141,82	276.283,65	400.099,66	842.561,42	1.268.552,89	1.694.767,28	2.120.981,68	2.547.196,07	2.973.951,99	3.007.459,22
CUSTO TOTAL:						% acumulada		4,59%	9,19%	13,30%	28,02%	42,18%	56,35%	70,52%	84,70%	98,89%	100,00%