

Obra: HUPE - SECRETARIA DA CARDIOLOGIA - 2º PAVIMENTO												
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
CAT.	MESES	1			2			3			TOTAL SEM BDI	TOTAL COM BDI
	ATIVIDADES	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
1	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	34,00%			34,00%			32,00%			R\$ 10.205,00	R\$ 13.164,45
		R\$3.469,70			R\$3.469,70			R\$3.265,60				
2	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%			0,00%			0,00%			R\$ 7.199,32	R\$ 9.287,12
		R\$7.199,32			R\$0,00			R\$0,00				
3	ANDAIMES E PROTEÇÕES	100,00%			0,00%			0,00%			R\$ 1.303,40	R\$ 1.681,39
		R\$1.303,40			R\$0,00			R\$0,00				
4	TANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA	35,00%			35,00%			30,00%			R\$ 422,82	R\$ 545,44
		R\$147,99			R\$147,99			R\$126,85				
5	TANSPORTE DE QUALQUER NATUREZA	100,00%			0,00%			0,00%			R\$ 2.597,15	R\$ 3.350,32
		R\$2.597,15			R\$0,00			R\$0,00				
6	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	40,00%			40,00%			20,00%			R\$ 5.808,69	R\$ 7.493,21
		R\$2.323,48			R\$2.323,48			R\$1.161,74				
7	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS	0,00%			100,00%			0,00%			R\$ 28.222,21	R\$ 36.406,65
		R\$0,00			R\$28.222,21			R\$0,00				
8	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	10,00%			90,00%			0,00%			R\$ 4.851,83	R\$ 6.258,86
		R\$485,18			R\$4.366,65			R\$0,00				
9	SERVIÇOS DE PINTURA	0,00%			100,00%			0,00%			R\$ 9.171,73	R\$ 11.831,53
		R\$0,00			R\$9.171,73			R\$0,00				
10	APARELHOS HIDROSANITÁRIOS (FORNCIMENTO E COLCAÇÃO)	80,00%			20,00%			0,00%			R\$ 3.490,44	R\$ 4.502,67
		R\$2.792,35			R\$698,09			R\$0,00				
11	ESTRUTURAS	80,00%			20,00%			0,00%			R\$ 206,02	R\$ 265,77
		R\$164,82			R\$41,20			R\$0,00				
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	50,00%			50,00%			0,00%			R\$ 1.324,96	R\$ 1.709,20
		R\$662,48			R\$662,48			R\$0,00				
13	APARELHOS HIDRAULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	0,00%			0,00%			100,00%			R\$ 11.234,22	R\$ 14.492,14
		R\$0,00			R\$0,00			R\$11.234,22				
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	0,00%			50,00%			50,00%			R\$ 39.223,29	R\$ 50.598,04
		R\$0,00			R\$19.611,65			R\$19.611,65				
TOTAL SEM BDI		R\$21.145,86			R\$68.715,17			R\$35.400,05			R\$ 125.261,08	R\$ 161.586,79
TOTAL ACUMULADO SEM BDI		R\$21.145,86			R\$89.861,03			R\$125.261,08				
29%	TOTAL COM BDI	R\$27.278,16			R\$88.642,57			R\$45.666,06				
TOTAL ACUMULADO COM BDI		R\$27.278,16			R\$115.920,73			R\$161.586,79				