



**SMI - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

EMITIDO EM 26/06/2026 16:48:06

Código: 9.289

Processo: 006700.000956/2026-48

Ano/ Mes de referencia: 2026/04

B.D.I.(%): 18

Obra / Serviço: OBRAS DE RESTAURAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE RECANTO DO TROVADOR EM VILA ISABEL - RA IX - AP 2.2.

**CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO**

Número Etapa	Início Etapa	Final Etapa	Duração	Duração Ac.	Percentual	Percentual Ac.	Valor	Valor Ac.
1			30	30	2,749865	2,749865	557.904,21	557.904,21
2			30	60	2,909857	5,659722	590.364,08	1.148.268,29
3			30	90	4,379785	10,039507	888.589,24	2.036.857,53
4			30	120	7,439634	17,479141	1.509.384,46	3.546.241,99
5			30	150	7,269643	24,748784	1.474.895,84	5.021.137,83
6			30	180	5,569726	30,318510	1.130.009,60	6.151.147,43
7			30	210	8,809567	39,128077	1.787.322,18	7.938.469,61
8			30	240	5,689720	44,817797	1.154.354,51	9.092.824,12
9			30	270	6,249693	51,067490	1.267.964,10	10.360.788,22
10			30	300	6,839664	57,907154	1.387.659,91	11.748.448,13
11			30	330	10,129503	68,036657	2.055.116,21	13.803.564,34
12			30	360	10,779471	78,816128	2.186.984,47	15.990.548,81
13			30	390	10,839468	89,655596	2.199.156,92	18.189.705,73
14			30	420	10,344404	100,000000	2.098.715,15	20.288.420,88