



I/SUBI/CGO/3ª GO - 3ª GERÊNCIA DE OBRAS DA AP-5
ORÇAMENTO DE OBRA/SERVIÇO

EMITIDO EM 16/01/2026 15:38:50

Código: 9.116

Processo: 000620.000008/2026-16

Ano/ Mes de referencia: 2025/11

Obra / Serviço: BAIRRO MARAVILHA OESTE - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA VILA PIQUIROBI, NO BAIRRO DE BANGU NA ÁREA DA
I/SUBI/CGO/3ª GO - XVII R.A. - AP 5.1

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

Número Etapa	Início Etapa	Final Etapa	Duração	Duração Ac.	Percentual	Percentual Ac.	Valor	Valor Ac.
1			30	30	4,000000	4,000000	297.680,08	297.680,08
2			30	60	6,000000	10,000000	446.520,11	744.200,19
3			30	90	7,000000	17,000000	520.940,13	1.265.140,32
4			30	120	8,000000	25,000000	595.360,15	1.860.500,47
5			30	150	8,000000	33,000000	595.360,15	2.455.860,62
6			30	180	8,500000	41,500000	632.570,15	3.088.430,77
7			30	210	9,500000	51,000000	706.990,17	3.795.420,94
8			30	240	9,500000	60,500000	706.990,17	4.502.411,11
9			30	270	10,000000	70,500000	744.200,18	5.246.611,29
10			30	300	10,000000	80,500000	744.200,18	5.990.811,47
11			30	330	9,500000	90,000000	706.990,17	6.697.801,64
12			30	360	10,000000	100,000000	744.200,12	7.442.001,76