



SECRETARIA MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
COORDENADORIA GERAL REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE - CGR.12

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA	Reforma do Prédio da Coordenadoria de Conservação e Operações - CO.12 e Prédio do Serviço de Patrimônio, Tecnologia e Atividades Gerais - SG.12 (sala Reuniões/Treinamentos).						
SERVIÇO/MÊS	VALOR (R\$)	PESO (%)	01 Mês	02 Mês	03 Mês	04 Mês	05 Mês
Serviços Preliminares	2.647,41	0,75	256,80	2.390,61			
Infraestrutura	24.594,57	6,94		24.594,57			
Superestrutura	23.843,67	6,73		12.160,27	11.683,40		
Alvenaria	58.415,27	16,48	1.836,64	16.973,59	39.605,04		
Pisos	13.594,90	3,84	2.706,40		1.633,28	9.255,23	
Pintura	36.943,65	10,42	22.226,52				14.717,13
Revestimento de Pisos e Paredes	52.145,67	14,71	18.785,32		26.688,28	6.672,07	
Aparelhos, Bancadas e Metais Sanitários	11.730,58	3,31	2.038,86			9.691,72	
Esquadrias	19.209,82	5,42			9.797,01	9.412,81	0,00
Vidros	9.813,52	2,77				5.595,00	4.218,52
Serviços Complementares	42.192,66	11,91	20.369,01				21.823,65
Cobertura	7.757,92	2,19				7.757,92	
Instalações Hidráulicas	27.260,05	7,69	6.139,75	2.112,03	12.672,18	6.336,09	
Instalações Elétricas	24.231,16	6,84	5.457,56	1.877,36	11.264,16	5.632,08	
Totais mensais (R\$)			79.816,86	60.108,43	113.343,34	60.352,92	40.759,30
Totais acumulados (R\$)	354.380,85		79.816,86	139.925,29	253.268,63	313.621,55	354.380,85
Pesos mensais (%)			22,52	16,96	31,98	17,03	11,50
Pesos acumulados (%)		100,00	22,52	39,48	71,47	88,50	100,00