



SMPUP

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO URBANO
E PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Objeto: Pavimentação Asfáltica de Trecho da Rua David Alssufi

Endereço: Rua David Alssufi - Parque do Sol Amparo - SP

Data da Elaboração: 10/07/2025

Fonte: SINAPI 07/2025

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
				Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 9.506,19	0,83%	R\$ 4.226,04	44,46%	R\$ 1.056,03	11,11%	R\$ 1.056,03	11,11%	R\$ 1.056,03	11,11%	R\$ 1.056,03	11,11%	R\$ 1.056,03	11,11%
2	ASSENTAMENTO DE GUIAS TRECHO 2	R\$ 27.028,92	2,36%	R\$ 27.028,92	100,00%										
3	ASSENTAMENTO DE GUIAS TRECHO 3	R\$ 38.160,87	3,33%			R\$ 38.160,87	100,00%								
4	DRENAGEM TRECHO 2	R\$ 108.503,68	9,47%			R\$ 108.503,68	100,00%								
5	DRENAGEM TRECHO 3	R\$ 89.261,40	7,79%			R\$ 89.261,40	100,00%								
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 2	R\$ 284.007,29	24,78%					R\$ 284.007,29	100,00%						
7	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO 3	R\$ 391.590,87	34,17%							R\$ 391.590,87	100,00%				
8	SINALIZAÇÃO	R\$ 47.475,38	4,14%											R\$ 47.475,38	100,00%
9	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	R\$ 1.230,70	0,11%											R\$ 1.230,70	100,00%
10	CALÇADAS TRECHO 2	R\$ 61.903,23	5,40%									R\$ 61.903,23	100,00%		
11	CALÇADAS TRECHO 3	R\$ 87.387,30	7,63%									R\$ 87.387,30	100,00%		
	TOTAL	R\$ 1.146.055,83	100,00%	R\$ 31.254,96	2,73%	R\$ 236.981,98	20,68%	R\$ 285.063,32	24,87%	R\$ 392.646,90	34,26%	R\$ 150.346,56	13,12%	R\$ 49.762,11	4,34%
	ACUMULADO			R\$ 31.254,96	2,73%	R\$ 268.236,94	23,41%	R\$ 553.300,26	48,28%	R\$ 945.947,16	82,54%	R\$ 1.096.293,72	95,66%	R\$ 1.146.055,83	100,00%

MONICA DE SOUZA LENZI BARALDI

ENGENHEIRA CIVIL - SMPUP

CREA 5060266194

ART - 2620240390565 e 2620250600801