

Obra: Escola Municipal Maria Cristina
Local: Rua Alemanha - Jardim Camanducaia

ITEM	SERVIÇOS DA OBRA	VALORES R\$	PART.	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
1	Quadra Poliesportiva														
1.1	Projetos e Afins	14.067,03	2,28%	14.067,03	100%										
1.2	Serviços Iniciais	53.375,48	8,65%	22.417,70	42%	26.687,74	50%	1.067,51	2%	1.067,51	2%	1.067,51	2%	1.067,51	2%
1.3	Fundação	24.120,38	3,91%			16.884,27	70%	7.236,11	30%						
1.4	Estrutura de Concreto (Pilares)	29.301,60	4,75%			5.860,32	20%	23.441,28	80%						
1.5	Piso Quadra	58.602,31	9,49%					23.440,92	40%	35.161,39	60%				
1.6	Cobertura	145.547,98	23,58%							72.773,99	50%	72.773,99	50%		
1.7	Captação de Águas Pluviais	6.845,00	1,11%					6.845,00	100%						
1.8	Instalações Elétricas	15.623,88	2,53%							1.562,39	10%	14.061,49	90%		
1.9	Proteção a descarga atmosférica	12.466,12	2,02%									12.466,12	100%		
1.10	Fechamento	35.624,07	5,77%											35.624,07	100%
1.11	Equipamentos Esportivos	10.122,33	1,64%											10.122,33	100%
1.12	Pintura	26.439,44	4,28%											26.439,44	100%
1.13	Piso e contra piso Externo	22.782,89	3,69%											22.782,89	100%
1.14	Limpeza	3.964,08	0,64%											3.964,08	100%
2	Abertura de Portões / Plantio/ Brises														
2.1	Plantio	7.890,62	1,28%	7.890,62	100%										
2.2	Abertura e Gradis	8.548,40	1,38%	8.548,40	100%										
2.3	Brises	32.994,49	5,35%							32.994,49	100%				
3	Cozinha - Sala Terceirizada - Almoxadifado Coz. - Adequações														
3.1	Demolições	2.133,78	0,35%	2.133,78	100%										
3.2	Fundação	3.405,69	0,55%	3.405,69	100%										
3.3	Estrutura de Concreto	1.386,33	0,22%	1.386,33	100%										
3.4	Impermeabilização	217,29	0,04%	217,29	100%										
3.5	Alvenaria / Vedação	2.393,79	0,39%	2.393,79	100%										
3.6	Revestimento de Paredes	3.275,19	0,53%			3.275,19	100%								
3.7	Piso e Contrapiso	7.329,79	1,19%			7.329,79	100%								
3.8	Esquadrias / Portas / Peitoril	5.987,16	0,97%			5.987,16	100%								
3.9	Armários	55.187,82	8,94%					27.593,91	50%	27.593,91	50%				
3.10	Instalações Hidrosanitárias	808,72	0,13%			808,72	100%								
3.11	Instalações Elétricas	1.157,24	0,19%			1.157,24	100%								
3.12	Coifa / Exaltor	23.662,20	3,83%					23.662,20	100%						
3.13	Pintura	1.503,71	0,24%					1.503,71	100%						
3.14	Limpeza	521,33	0,08%					521,33	100%						
TOTAL		617.286,14	100,00%	62.460,63	10,12%	67.990,43	11,01%	115.311,97	18,68%	171.153,68	27,73%	100.369,11	16,26%	100.000,32	16,20%
TOTAL ACUMULADO				62.460,63	10,12%	130.451,06	21,13%	245.763,03	39,81%	416.916,71	67,54%	517.285,82	83,80%	617.286,11	100,00%

Amparo, 14 de setembro de 2026.

Assinado digitalmente por CARLOS EDUARDO MAZZETTO, Data: 15-09-2026 14:17:50

Carlos Eduardo Mazzetto
Eng. Civil SMPUP
CREA 506036366

