

 Prefeitura Municipal de AMPARO Estância Hidromineral SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO			Cronograma Físico Financeiro Objeto: Execução de Área de Lazer na Praça Alcides Postali Data:												
			1º Mês	%	2º Mês	%	3º Mês	%	4º Mês	%	5º Mês	%	6º Mês	%	
Praça Alcides Postali															
1	QUADRA DE AREIA	R\$ 206.639,38	22,00%	R\$ 22.917,02	11,09%	R\$ 15.500,95	7,50%	R\$ 15.500,95	7,50%	R\$ 24.414,26	11,81%	R\$ 122.201,28	59,14%	R\$ 6.104,92	2,95%
2	BANHEIRO E PAREDES DE ESCALADAS	R\$ 152.771,26	16,00%	R\$ 27.149,77	17,77%	R\$ 50.960,54	33,36%	R\$ 30.879,27	20,21%	R\$ 4.899,96	3,21%	R\$ 31.491,08	20,61%	R\$ 7.390,64	4,84%
3	PISO DA PRAÇA	R\$ 345.899,88	37,00%	R\$ 42.246,67	12,21%	R\$ 60.730,64	17,56%	R\$ 60.730,64	17,56%	R\$ 60.730,64	17,56%	R\$ 60.730,64	17,56%	R\$ 60.730,64	17,56%
4	RESERVATÓRIO E EQUIPAMENTOS PARA ÁREA MOLHADA	R\$ 104.385,87	11,00%	R\$ 20.900,99	20,02%	R\$ 20.653,65	19,79%	R\$ 24.537,99	23,51%	R\$ 25.990,91	24,90%	R\$ 4.096,48	3,92%	R\$ 8.205,86	7,86%
5	MOBILIÁRIO	R\$ 24.252,74	3,00%									R\$ 24.252,74	100,00%		
6	MARQUISE PORTAL ENTRADA PRINCIPAL E PALCO/BANCO	R\$ 101.084,87	11,00%							R\$ 33.694,96	33,34%	R\$ 33.694,96	33,33%	R\$ 33.694,95	33,33%
Total Obra		R\$ 935.034,00	100,00%	R\$ 113.214,45	12,11%	R\$ 147.845,78	15,81%	R\$ 131.648,85	14,08%	R\$ 149.730,73	16,01%	R\$ 276.467,18	29,57%	R\$ 116.127,01	12,42%
BDI 25,00%		R\$ 233.758,50		R\$ 28.303,61		R\$ 36.961,45		R\$ 32.912,21		R\$ 37.432,68		R\$ 69.116,80		R\$ 29.031,75	
Total Geral da Obra com BDI		R\$ 1.168.792,50	100,00%	R\$ 141.518,06	12,11%	R\$ 184.807,23	27,92%	R\$ 164.561,06	42,00%	R\$ 187.163,41	58,01%	R\$ 345.583,98	87,58%	R\$ 145.158,76	100,00%
Mônica de Souza Lenzi Baraldi Engenheira Civil - SMPUP CREA 5060266194															