



**Secretaria de Atenção Especializada à Saúde**  
Unidade Básica de Saúde Porte 2 - Área Construída: 500, 17m²

**Bancos:**  
SINAPI (09/2024) - CDHU (Boletim 195) - ORSE (06/2024) - EMOP (03/2024) -

**BDI Geral:**  
26,87%

**BDI Equipamentos:**  
19,07%

| AÇÃO |                                   |                             |                                                                | PREVISÃO              |            |                         | PRORROGAÇÃO             |                  |
|------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
|      |                                   |                             |                                                                |                       |            |                         | prazo                   | nova data limite |
| 1    | SUPERAÇÃO DE AÇÃO PREPARATÓRIA    | 90 dias<br>(situação atual) | A contar da data de empenho                                    | 6 meses -<br>180 dias | 07/09/2025 | prazo adicionado        | reprogramado/postergado |                  |
| 2    | SUPERAÇÃO DE INÍCIO DE EXECUÇÃO   | 90 dias                     | A partir da transferência dos recursos financeiros da União    | 3 meses -<br>90 dias  | 07/12/2025 |                         |                         |                  |
| 3    | SUPERAÇÃO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO | 270 dias                    | A partir da superação da etapa de Início de Execução de Obra   | 9 meses -<br>270 dias | 07/09/2026 | reprogramado/postergado | 9 meses                 |                  |
| 4    | ENTRADA EM FUNCIONAMENTO          | 90 dias                     | A partir da superação da etapa de Execução e Conclusão de Obra | 3 meses -<br>90 dias  | 07/12/2026 | reprogramado/postergado | 9 meses                 |                  |
|      |                                   |                             |                                                                |                       |            |                         | 3 meses                 |                  |
|      |                                   |                             |                                                                |                       |            |                         | PRAZO TOTAL GERAL       |                  |
|      |                                   |                             |                                                                |                       |            |                         | 21 MESES                |                  |

*Stefânia Muniz Casado*  
**STEFÂNIA MUNIZ CASADO**  
Engenheira Civil  
CREA/SP 5069494820