

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL SERVIÇOS (R\$)	PESO %	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		MÊS 09		MÊS 10	
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 723.781,24	8,85%	10,00	10,00	10,00	20,00	10,00	30,00	10,00	40,00	10,00	50,00	10,00	60,00	10,00	70,00	10,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 185.192,20	2,26%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	FUNDAÇÕES	R\$ 237.444,07	2,90%		0,00		0,00	70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 800.725,70	9,79%		0,00		0,00		0,00	70,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 220.885,18	2,70%		0,00		0,00		0,00	40,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
6	ESQUADRIAS	R\$ 624.885,09	7,64%		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00	10,00	40,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 482.665,07	5,90%		0,00		0,00	25,00	25,00	35,00	60,00	25,00	85,00	15,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 55.077,95	0,67%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	R\$ 559.132,18	6,84%		0,00		0,00		0,00	15,00	15,00	20,00	35,00	20,00	55,00	20,00	75,00	20,00	95,00	5,00	100,00		100,00
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 621.206,10	7,60%		0,00		0,00		0,00	15,00	15,00	15,00	30,00	25,00	55,00	20,00	75,00	25,00	100,00		100,00		100,00
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	R\$ 197.665,01	2,42%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00	30,00	25,00	55,00	40,00	95,00	5,00	100,00
12	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	R\$ 203.978,08	2,49%		0,00		0,00		0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	30,00	60,00	20,00	80,00	10,00	90,00	10,00	100,00		100,00
13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 87.910,60	1,08%		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00	20,00	20,00	40,00	30,00	70,00	25,00	95,00	5,00	100,00		100,00
14	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 128.053,90	1,57%		0,00		0,00		0,00	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		100,00		100,00
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 101.998,42	1,25%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	10,00	10,00	20,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00
16	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 83.826,15	1,03%		0,00		0,00		0,00	5,00	5,00	10,00	15,00	10,00	25,00	20,00	45,00	30,00	75,00	25,00	100,00		100,00
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	R\$ 471.675,75	5,77%		0,00		0,00		0,00	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	20,00	20,00	40,00	25,00	65,00	25,00	90,00	10,00	100,00
18	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 79.652,36	0,97%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00	20,00	30,00	50,00	30,00	80,00	20,00	100,00
19	INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 163.493,24	2,00%		0,00	15,00	15,00	10,00	25,00		25,00		25,00		25,00	30,00	55,00	20,00	75,00	15,00	90,00	10,00	100,00
20	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 31.172,56	0,38%		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00	20,00		20,00		20,00		20,00	80,00	100,00		100,00
21	INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 14.580,28	0,18%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
22	INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 5.490,46	0,07%		0,00		0,00		0,00	30,00	30,00	30,00	60,00		60,00		60,00	20,00	80,00	20,00	100,00		100,00
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 241.490,64	2,95%	15,00	15,00	25,00	40,00		40,00		40,00		40,00		40,00		40,00	15,00	55,00	30,00	85,00	15,00	100,00
24	FECHAMENTO - MURO	R\$ 312.090,67	3,82%		0,00		0,00	40,00	40,00	40,00	80,00		80,00	10,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00		100,00
25	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 63.321,43	0,77%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	40,00	40,00	60,00	100,00
26	IMPLANTAÇÃO	R\$ 1.479.439,85	18,09%	45,00	45,00	45,00	90,00		90,00		90,00	10,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
TOTAL DA OBRA		R\$ 8.176.834,18	100,00%	9,47%	9,47%	10,07%	19,54%	9,06%	28,59%	16,37%	44,97%	12,97%	57,94%	11,10%	69,04%	10,71%	79,75%	10,39%	90,14%	6,80%	96,94%	3,06%	100,00%
TOTAIS DE CADA MÊS				R\$774.349,65		R\$823.022,70		R\$740.710,98		R\$1.338.724,01		R\$1.060.892,59		R\$907.382,34		R\$875.677,96		R\$849.467,95		R\$556.100,52		R\$250.505,48	