



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Praça Dr. Mário Lins nº 150 – CEP: 14.680-00 –Jardinópolis/SP

Tel.: (16) 3690.2939 – Fax: (16) 3690.2940 – engenharia@jardinopolis.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS									
Obra	Reforma , Ampliação e Construção da Equoterapia das Instalações do Campo de Futebol " Kleber Figueiredo" - Campo Bahia								
Local	Avenida Prefeito Newton Reis, Rua Benjamin Constant e Rua Joaquim Araújo								
Objetivo	Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil com fornecimento de Material e M.O.								
Tabela	Boletim CDHU 197								
ITEM	ETAPA	CUSTO	PESO	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
1.00	Projeto Executivo Instalação Elétrica Formato A1	R\$ 1.581,35	0,52 %	R\$ 1.581,35 - 100 %					
1.10	Projeto Executivo Instalação Hidráulica Formato A1	R\$ 1.895,21	0,63 %	R\$ 1.895,21 - 100 %					
1.20	Placa de Identificação da Obra em Lona com Impressão	R\$ 814,50	0,27%	R\$ 814,50 - 100 %					
2.00	Muro de Alvenaria de Bloco Cerâmico-Rua Benjamin Constant	R\$ 56.637,67	18,88%	R\$ 56.637,67 - 100 %					
3.00	Construção Abrigo Jogadores	R\$ 19.931,04	5,84%	R\$ 9.965,52 - 50 %	R\$ 9.965,52 - 50 %				
4.00	Vestiários Jogadores	R\$ 67.028,00	22,34%		R\$ 33.514,00 - 50 %	R\$ 33.514,00 - 50 %			
5.00	Construção Equoterapia	R\$ 127.603,86	42,54%		R\$ 25.520,77 - 20 %	R\$ 25.520,77 - 20 %	R\$ 25.520,77 - 20 %	R\$ 25.520,77 - 20 %	R\$ 25.520,77 - 20 %
6.00	Reforma Quiosque	R\$ 24.452,24	7,98%				R\$ 12.226,12 - 50 %	R\$ 12.226,12 - 50 %	
	VALOR DA OBRA	R\$ 299.943,86	100,00%						
	B.D.I - 25%	R\$ 74.985,96	25%	R\$ 12.497,66 - 16,6%	R\$ 12.497,66 - 16,6%	R\$ 12.497,66 - 16,6%	R\$ 12.497,66 - 16,6%	R\$ 12.497,66 - 16,6%	R\$ 12.497,66 - 16,6%
TOTAIS		R\$ 374.929,82							
TOTAL MENSAL				R\$ 83.391,91	R\$ 81.497,95	R\$ 71.532,43	R\$ 50.244,55	R\$ 50.244,55	R\$ 38.018,43
PERCENTUAL MENSAL				22,27 %	21,73 %	19,07 %	13,40 %	13,40 %	10,13 %
TOTAL MENSAL ACUMULADO				R\$ 83.391,91	R\$ 164.889,86	R\$ 236.422,29	R\$ 286.666,84	R\$ 336.911,39	R\$ 374.929,82
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO				22,27 %	44,00 %	63,07 %	76,47	89,87 %	100,00%