



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Praça Dr. Mário Lins nº 150 - Jardinópolis/SP
(16) 3690.2939 - 3690.2940 - engenharia@jardinopolis.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PATCONTAINER

LOCAL AVENIDA PREFEITO NEWTON REIS

OBJETIVO Contratação de empresa especializada em construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra.

DATA BASE BOLETIM CDHU - 198

ITEM	ETAPA	CUSTO	PESO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1.00	PISO	R\$ 42.560,00		R\$ 42.560,00				
				100%				
2.00	ESTRUTURA DE FERRO	R\$ 19.416,23			R\$ 19.416 100%			
3.00	ALAMBRADO	R\$ 30.939,00			R\$ 15.469,50	R\$ 15.469,50		
					50%	50%		
4.00	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	R\$ 2.951,96			R\$ 2.951,96			
					100%			
5.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	R\$ 3.097,00				R\$ 3.097,00 100%		
6.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 408,32				R\$ 408,32		

VALOR DA OBRA R\$ 99.372,51

BDI R\$ 24.843,12 R\$ 8.281,04 R\$ 8.281,04 R\$ 8.281,04

VALOR TOTAL DA OBRA R\$ 124.215,63

TOTAL MENSAL R\$ 50.841,27 R\$ 46.118,50 R\$ 27.255,86

PERCENTUAL MENSAL 40,93% 37,12% 21,95%

TOTAL MENSAL ACUMULADO R\$ 50.841,27 R\$ 96.959,77 R\$ 124.215,63

PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO 40,93% 78,05% 100,00%