



## Departamento Autônomo de Água e Esgotos

Rua Domingos Barbieri, 100 – CEP 14802-510 – Araraquara/SP

Telefone: (16) 3324-9555 – Atendimento 0800 602-2324

CNPJ 44.239.770/0001-67 – I.E. Isento

www.daaearaquara.com.br



### ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Título: **Fornecimento, Montagem e Instalação de Barrilete nas dependências do Reservatório R7.**

Local: **Rua Mato Grosso, s/n – Jardim Tabapuã – Araraquara - SP**

| Item                    | Descrição                       | 30 dias  | 60 dias        | 90 dias       | 120 dias      | 30 dias após a conclusão | 60 dias após a conclusão | Total          |
|-------------------------|---------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 1                       | SERVIÇOS PRELIMINARES           |          |                |               |               |                          |                          |                |
| -                       | EMISSION DA ORDEM DE SERVIÇO    |          |                |               |               |                          |                          | R\$ 0,00       |
| 1                       | SERVIÇOS PRELIMINARES           |          | R\$ 12.648,56  | R\$ 8.634,73  | R\$ 8.634,73  |                          |                          | R\$ 29.918,01  |
| 2                       | BARRILETE                       |          |                | R\$ 77.062,94 | R\$ 77.062,94 |                          |                          | R\$ 154.125,88 |
| 3                       | CAIXA DE DESCARGA               |          | R\$ 15.927,60  | R\$ 10.618,40 |               |                          |                          | R\$ 26.546,00  |
| 4                       | SERVIÇOS COMPLEMENTARES         |          |                |               | R\$ 4.205,00  |                          |                          | R\$ 4.205,00   |
| -                       | TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO |          |                |               |               |                          |                          | R\$ 0,00       |
| -                       | TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO |          |                |               |               |                          |                          | R\$ 0,00       |
| VALOR DESEMBOLSO MENSAL |                                 | R\$ 0,00 | R\$ 28.576,16  | R\$ 96.316,07 | R\$ 89.902,67 | R\$ 0,00                 | R\$ 0,00                 | R\$ 214.794,89 |
| % DESEMBOLSO MENSAL     |                                 | 0%       | 13%            | 45%           | 42%           | 0%                       | 0%                       |                |
| VALOR TOTAL             |                                 |          | R\$ 214.794,89 |               |               |                          |                          | 100%           |

#### NOTAS:

|   |   |
|---|---|
| A | As medições com valores abaixo de 90% do estabelecido no cronograma, sem justificativa da Contratada e deferimento da Gerência de Engenharia e da Diretoria de Planejamento, serão penalizadas de acordo com as condições estabelecidas no edital e/ou no contrato. |
| B | A Proponente deverá elaborar o cronograma físico financeiro de acordo com as suas condições de mobilização, mão de obra e equipamentos, bem como, o prazo necessário para aquisição e entrega dos materiais para realização dos serviços.                           |