



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1090759-49	953443/2023	Prefeitura Municipal de Luiziânia	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA SENADOR LUIZ PIZA	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	PAVIMENTAÇÃO E COMPLEMENTARES	617.603,85	% Período:	4,75%	9,29%	85,96%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.600,22	% Período:	100,00%											
1.2.	PREPARO DE SUBLEITO	25.751,52	% Período:	100,00%											
1.3.	GUIAS E SARJETAS	51.591,40	% Período:		100,00%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	434.105,24	% Período:			100,00%									
1.5.	SARJETÃO EM CONCRETO ARMADO	5.765,97	% Período:		100,00%										
1.6.	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE	90.802,43	% Período:			100,00%									
1.7.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	5.987,07	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 617.603,85			%:	4,75%	9,29%	85,96%									
Período:	Repass:			22.864,56	44.680,52	413.558,92									
	Contrapartida:			6.487,18	12.676,85	117.335,82									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			29.351,74	57.357,37	530.894,74									
Acumulado:	%:			4,75%	14,04%	100,00%									
	Repass:			22.864,56	67.545,08	481.104,00									
	Contrapartida:			6.487,18	19.164,03	136.499,85									
	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			29.351,74	86.709,11	617.603,85									
Administração Local:															

Luiziânia/SP
Local

terça-feira, 9 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: RENAN DA SILVA RODRIGUES
CREA/CAU: 5070282435
ART/RRT: 2620251695051