



Prefeitura Municipal de Marília

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano

Rua Bahia, n.º 51 - Marília - S.P. CEP 17501-900

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prefeitura do Município de Marília

OBRA:	PARQUE DO VALE DOS DINOSSAUROS	DATA:
LOCAL:	Q-O,S. de Lazer, B. Jd. Portal do sol, Marília-SP	28/06/24

ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL COM BDI
		30	60	90	120	150	180	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	81,37% R\$ 41.667,11	3,727% R\$ 1.908,60	3,727% R\$ 1.908,60	3,727% R\$ 1.908,60	3,727% R\$ 1.908,60	3,727% R\$ 1.908,60	R\$ 51.210,11
2.0	MURETAS - INFRA E SUPRAESTRUTURA	50,00% R\$ 64.585,99	25,00% R\$ 32.292,99	25,00% R\$ 32.292,99	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	R\$ 129.171,97
3.0	PISOS E CALÇAMENTOS	- R\$ -	50,00% R\$ 47.463,38	25,00% R\$ 23.731,69	25,00% R\$ 23.731,69	- R\$ -	- R\$ -	R\$ 94.926,76
4.0	REVESTIMENTOS E PINTURAS	- R\$ -	- R\$ -	20,00% R\$ 15.344,43	40,00% R\$ 30.688,87	40,00% R\$ 30.688,87	- R\$ -	R\$ 76.722,17
5.0	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	75,00% R\$ 30.046,06	25,00% R\$ 10.015,35	R\$ 40.061,41
6.0	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	- R\$ -	20,00% R\$ 15.907,41	40,00% R\$ 31.814,82	40,00% R\$ 31.814,82	- R\$ -	- R\$ -	R\$ 79.537,06
7.0	PAISAGISMO	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	40,00% R\$ 8.990,29	30,00% R\$ 6.742,72	30,00% R\$ 6.742,72	R\$ 22.475,73
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS P/ ILUMINAÇÃO	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	- R\$ -	30,00% R\$ 30.090,04	70,00% R\$ 70.210,08	R\$ 100.300,12
TOTAL		106.253,09	97.572,39	105.092,54	97.134,27	99.476,28	88.876,76	594.405,33

Responsável técnico: Manoel Carlos Ortiz Lima

CAU A24980-7

RRT 13623140