



Obra
CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS),
CONFORME PROPOSTA N° 13902.5990001/24-001, NO
MUNICÍPIO DE IPAUSSU/SP

Bancos
SINAPI - 02/2024 - São
Paulo
SBC - 02/2024 - São
Paulo
ORSE - 02/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 10/2023 - Minas
Gerais

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	MOBILIZAÇÕES - CANTEIRO DE OBRAS-DEMOLIÇÕES	100,00% 168.701,92	100,00% 168.701,92					
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 71.522,33	70,00% 50.065,63	30,00% 21.456,70				
3	COBERTURA	100,00% 98.439,00					50,00% 49.219,50	50,00% 49.219,50
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	100,00% 350.922,28		20,00% 70.184,46	40,00% 140.368,91	40,00% 140.368,91		
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	100,00% 227.141,54				50,00% 113.570,77	50,00% 113.570,77	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 8.636,90				80,00% 6.909,52	20,00% 1.727,38	
7	REVESTIMENTOS - PISO, PAREDES E TETOS	100,00% 523.892,36				30,00% 157.167,71	40,00% 209.556,94	30,00% 157.167,71
8	ESQUADRIAS	100,00% 94.597,92					40,00% 37.839,17	60,00% 56.758,75
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 141.100,85			20,00% 28.220,17	15,00% 21.165,13	25,00% 35.275,21	40,00% 56.440,34
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 113.058,15			20,00% 22.611,63	15,00% 16.958,72	25,00% 28.264,54	40,00% 45.223,26
11	REDE DE AR CONDICIONADO	100,00% 2.835,22					40,00% 1.134,09	60,00% 1.701,13
12	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00% 3.171,18						100,00% 3.171,18
13	DIVERSOS E LIMPEZA DE OBRA	100,00% 76.923,43						100,00% 76.923,43
14	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	100,00% 137.664,78	20,00% 27.532,96	17,00% 23.403,01	17,00% 23.403,01	15,00% 20.649,72	15,00% 20.649,72	16,00% 22.026,36
Porcentagem			12,2%	5,7%	10,63%	23,62%	24,63%	23,22%
Custo			246.300,51	115.044,17	214.603,72	476.790,48	497.237,32	468.631,67
Porcentagem Acumulado			12,2%	17,9%	28,53%	52,15%	76,78%	100,0%
Custo Acumulado			246.300,50	361.344,67	575.948,39	1.052.738,87	1.549.976,19	2.018.607,86

Responsável Técnico: Thayane
Alves Silva e Santos
CREA: 5070430562

