



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 041181-2025	Nº TGOV 041181-2025	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BERN	APELIDO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria I
----------------------------	------------------------	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTI	2.881.728,32	% Período:	3,14%	0,15%	11,05%	7,59%	19,30%	19,26%	5,56%	5,45%	1,94%	2,08%	4,54%	19,95%
	1\$			90.368,18	4.438,40	#####	#####	#####	#####	#####	#####	55.791,80	60.035,00	#####	#####
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	85.929,78	% Período:	100,00%											
	2\$			85.929,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	44.384,00	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
	2\$			4.438,40	4.438,40	4.438,40	4.438,40	4.438,40	4.438,40	4.438,40	4.438,40	4.438,40	4.438,40	-	-
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	313.966,40	% Período:			100,00%									
	2\$			-	-	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	SUPRAESTRUTURA	214.349,60	% Período:				100,00%								
	2\$			-	-	-	#####	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	551.613,80	% Período:					100,00%							
	2\$			-	-	-	-	#####	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	550.498,40	% Período:						100,00%						
	2\$			-	-	-	-	-	#####	-	-	-	-	-	-
1.7.	REVESTIMENTOS	415.284,80	% Período:							37,49%	36,76%	12,37%	13,39%		
	2\$			-	-	-	-	-	-	#####	#####	51.353,40	55.596,60	-	-
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	130.806,60	% Período:											100,00%	
	2\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####	-
1.9.	INSTALAÇÕES	559.021,14	% Período:												100,00%
	2\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	15.873,80	% Período:												100,00%
	2\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
2.	CONTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTEI	70.000,00	% Período:												100,00%
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000,00

Total:	R\$ 2.951.728,32		%:	3,06%	0,15%	10,79%	7,41%	18,84%	18,80%	5,42%	5,32%	1,89%	2,03%	4,43%	21,85%
Período:	Repasso:	87.805,26	4.312,52	309.374,57	212.582,98	540.282,07	539.198,31	155.585,86	152.629,35	54.209,49	58.332,36	127.096,81	558.590,42		
	Contrapartida:	2.562,92	125,88	9.030,23	6.205,02	15.770,13	15.738,49	4.541,34	4.455,05	1.582,31	1.702,64	3.709,79	86.304,52		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Acumulado:	Investimento:	90.368,18	4.438,40	318.404,80	218.788,00	556.052,20	554.936,80	160.127,20	157.084,40	55.791,80	60.035,00	130.806,60	644.894,94		
	%:	3,06%	3,21%	14,00%	21,41%	40,25%	59,05%	64,47%	69,80%	71,69%	73,72%	78,15%	100,00%		
	Repasso:	87.805,26	92.117,78	401.492,35	614.075,33	1.154.357,40	1.693.555,71	1.849.141,57	2.001.770,92	2.055.980,41	2.114.312,77	2.241.409,58	2.800.000,00		
	Contrapartida:	2.562,92	2.688,80	11.719,03	17.924,05	33.694,18	49.432,67	53.974,01	58.429,06	60.011,37	61.714,01	65.423,80	151.728,32		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	90.368,18	94.806,58	413.211,38	631.999,38	1.188.051,58	1.742.988,38	1.903.115,58	2.060.199,98	2.115.991,78	2.176.026,78	2.306.833,38	2.951.728,32		



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 041181-2025	Nº TGOV 041181-2025	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BERN	APELIDO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria I
----------------------------	------------------------	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
	Administração Local:														

BERNARDINO DE CAMPOS - SP

Local

quarta-feira, 1 de outubro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: ROSIMERE APARECIDA DE ALMEIDA

CREA/CAU: 5070735292

ART/RRT: 2620251580147