



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 041340	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA	APELIDO EMPREENDIMENTO Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MC 1	DESCRIÇÃO DO LOTE
-------------------------	--------------------------	---	--	--------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26		
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTE	2.731.232,30	% Período:	3,34%	11,98%	17,82%	6,53%	1,11%	25,85%	0,08%	10,58%	4,04%	8,74%	5,25%	4,66%		
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	86.745,30	% Período:	100,00%													
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	45.389,80	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%		
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	322.712,80	% Período:		100,00%												
1.4.	SUPRAESTRUTURA	217.823,20	% Período:			100,00%											
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	486.972,20	% Período:			54,31%					45,69%						
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	492.149,20	% Período:						100,00%								
1.7.	REVESTIMENTOS	408.826,00	% Período:						51,24%			9,25%	13,91%		25,60%		
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	134.426,60	% Período:								47,74%	52,26%					
1.9.	INSTALAÇÕES	520.374,80	% Período:				33,43%	4,94%					34,51%	27,12%			
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	15.812,40	% Período:												100,00%		
Total: R\$ 2.731.232,30				%:	3,34%	11,98%	17,82%	6,53%	1,11%	25,85%	0,08%	10,58%	4,04%	8,74%	5,25%	4,66%	
				Período:	Repasso:	91.284,28	327.251,78	486.813,38	178.476,18	30.262,58	706.157,58	2.269,49	288.961,49	110.346,29	238.738,09	143.394,89	127.276,27
					Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Investimento:	91.284,28	327.251,78	486.813,38	178.476,18	30.262,58	706.157,58	2.269,49	288.961,49	110.346,29	238.738,09	143.394,89	127.276,27
				Acumulado:	%:	3,34%	15,32%	33,15%	39,68%	40,79%	66,65%	66,73%	77,31%	81,35%	90,09%	95,34%	100,00%
					Repasso:	91.284,28	418.536,06	905.349,44	1.083.825,62	1.114.088,20	1.820.245,78	1.822.515,27	2.111.476,76	2.221.823,05	2.460.561,14	2.603.956,03	2.731.232,30
					Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					Investimento:	91.284,28	418.536,06	905.349,44	1.083.825,62	1.114.088,20	1.820.245,78	1.822.515,27	2.111.476,76	2.221.823,05	2.460.561,14	2.603.956,03	2.731.232,30
					Administração Local:	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	80,00%	85,00%	100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

HERCULÂNDIA/SP

Local

quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: MATEUS MORAES BATTAGLIA

CREA/CAU: CAU/SP A167569-9

ART/RRT: 16026286