



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ

PRAÇA ALAOR GARCIA BRABO, S/N Fone (14) 3458-1137- CNPJ 44568749/0001-05

www.queiroz.sp.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIROZ - SP.

Obra: AMPLIAÇÃO DO CENTRO PROFISSIONALIZANTE JOSÉ VALERIANO SOBRINHO

Endereço: AVENIDA CARLOS GOMES, Nº 13 - CENTRO

Referência: CDHU 201 e SINAPI 03/2026 (SEM DESONERAÇÃO)

ITEM	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5	TOTAL:	Total R\$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES	80,00%	20,00%				100,00%	R\$ 11.567,17
2 SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	80,00%	20,00%				100,00%	R\$ 45.612,09
3 SERVIÇOS DE SUPRESTRUTURA	10,00%	50,00%	40,00%			100,00%	R\$ 81.328,59
4 SERVIÇOS DE ALVENARIA	10,00%	50,00%	40,00%			100,00%	R\$ 38.836,00
5 SERVIÇOS DE PISO INTERNO	10,00%	20,00%	35,00%	35,00%		100,00%	R\$ 53.727,01
6 SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PAREDE E TETO	10,00%	20,00%	35,00%	35,00%		100,00%	R\$ 40.586,79
7 SERVIÇOS DE ESQUADRIAS				40,00%	60,00%	100,00%	R\$ 21.466,62
8 SERVIÇOS DE COBERTURA, FORRO E DRENAGEM PLUVIAL	10,00%	10,00%	30,00%	50,00%		100,00%	R\$ 105.593,10
9 SERVIÇOS DE PINTURA				15,00%	85,00%	100,00%	R\$ 36.222,46
10 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	R\$ 28.618,14
11 SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%		100,00%	R\$ 29.410,66
12 SERVIÇOS PISO EXTERNO, E CALÇADA	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	50,00%	100,00%	R\$ 2.909,40
13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES					100,00%	100,00%	R\$ 5.438,60
TOTAL (%)	17,88%	22,51%	25,45%	22,93%	11,23%	100,00%	R\$ 501.316,63
TOTAL (R\$)	R\$ 89.647,25	R\$ 112.836,92	R\$ 127.591,36	R\$ 114.955,10	R\$ 56.285,99	100,00%	R\$ 501.316,63

Queiroz, segunda-feira, 20 de abril de 2026

MATHEUS EDUARDO NUNES

ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5069251362