



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	AMPLIAÇÃO DA CMEI JOSÉ MÁRIO DE PAULA	DATA:
LOCAL:	R. Ernesto Coquemala, nº 1005 - Jardim Itaipu - Tupã - SP	20/05/2026

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1 30	MÊS 2 60	MÊS 3 90	MÊS 4 120	MÊS 5 150	MÊS 6 180	TOTAL
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 10.937,87	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	R\$ 10.937,87
2.00	INFRAESTRUTURA	80,00% R\$ 57.473,68	20,00% R\$ 14.368,42	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	R\$ 71.842,10
3.00	SUPRAESTRUTURA	10,00% R\$ 13.573,48	60,00% R\$ 81.440,89	30,00% R\$ 40.720,45	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	R\$ 135.734,82
4.00	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	0,00% R\$ -	40,00% R\$ 20.502,74	30,00% R\$ 15.377,06	30,00% R\$ 15.377,06	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	R\$ 51.256,86
5.00	COBERTURA	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	60,00% R\$ 93.077,57	40,00% R\$ 62.051,72	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	R\$ 155.129,29
6.00	ESQUADRIAS	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	50,00% R\$ 30.450,53	50,00% R\$ 30.450,53	0,00% R\$ -	R\$ 60.901,06
7.00	REVESTIMENTOS INTERNOS	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	50,00% R\$ 48.874,81	30,00% R\$ 29.324,89	20,00% R\$ 19.549,92	R\$ 97.749,62
8.00	REVESTIMENTOS EXTERNOS	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	40,00% R\$ 22.270,27	60,00% R\$ 33.405,41	0,00% R\$ -	R\$ 55.675,68
9.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	10,00% R\$ 8.324,55	40,00% R\$ 33.298,18	50,00% R\$ 41.622,73	R\$ 83.245,45
10.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	20,00% R\$ 2.021,15	40,00% R\$ 4.042,29	40,00% R\$ 4.042,29	R\$ 10.105,73
11.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 5.194,08	R\$ 5.194,08
	TOTAL	R\$ 81.985,03	R\$ 116.312,06	R\$ 149.175,08	R\$ 189.370,08	R\$ 130.521,30	R\$ 70.409,02	R\$ 737.772,56

Vinícius Ribeiro
Engenheiro Civil CREA 5070190233