



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
Nome:	Reforma e recuperação de erosão nas Margens do Córrego do Aleixo							
Município:	BARRETOS							
Local:	Trecho da Rua 12 com Avenida 7 no Bairro Centro na cidade de Barretos/SP							
Item	Descrição	Preço Total R\$	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 296.683,29	15,32%	R\$ 296.683,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 296.683,29
2	TERRAPLENAGEM - MOVIMENTO DE TERRA PARA EXECUÇÃO GABIÃO	R\$ 220.944,24	11,41%	R\$ 110.472,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 110.472,12	R\$ 220.944,24
3	MURO DE GABIÃO	R\$ 632.417,53	32,66%	R\$ 0,00	R\$ 316.208,77	R\$ 316.208,77	R\$ 0,00	R\$ 632.417,53
4	RECOMPOSIÇÃO DA LAJE DO FUNDO DA CALHA DO RIO (TRECHO DA AREA DE RECUPERAÇÃO)	R\$ 395.097,60	20,40%	R\$ 0,00	R\$ 197.548,80	R\$ 197.548,80	R\$ 0,00	R\$ 395.097,60
5	URBANIZAÇÃO	R\$ 344.895,23	17,81%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 344.895,23	R\$ 344.895,23
6	CANTEIRO DE OBRAS/DESPESAS INDIRETAS	R\$ 46.441,42	2,40%	R\$ 46.441,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.441,42
	TOTAL	R\$ 1.936.479,31	100,00%	R\$ 453.596,83	R\$ 513.757,57	R\$ 513.757,57	R\$ 455.367,35	R\$ 1.936.479,31
				23,42%	26,53%	26,53%	23,52%	100,00%

Barretos, 06 de janeiro de 2026.

Engº Thiago Silvestre Vasconcelos
Engenheiro Civil – CREA/SP nº 5061768031
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos