



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau di
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1088997-43	946998/2023	Prefeitura Municipal da Estância Turística	Adequação e recapeamento asfáltico de uma via no município de Se	Programa Mobilidade Urbana - intervenções de qualificação viária no perímetro urb

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
1.	Trecho da Avenida Bernardino de Campos -	317.508,50	% Período:	89,25%	10,75%									
1.1.	Serviços Preliminares	3.110,52	% Período:	100,00%										
1.2.	Recapeamento Asfáltico	272.846,46	% Período:	100,00%										
1.3.	Execução de lombadas	5.349,38	% Período:	100,00%										
1.4.	Manutenção de Guias e Sarjetas	2.055,46	% Período:	100,00%										
1.5.	Calçadas	17.448,80	% Período:		100,00%									
1.6.	Sinalização Horizontal	11.008,58	% Período:		100,00%									
1.7.	Sinalização Vertical	5.689,30	% Período:		100,00%									
Total: R\$ 317.508,50			%:	89,25%	10,75%									
Período:	Repassse:			222.050,06	26.758,27									
	Contrapartida:			61.311,76	7.388,41									
	Outros:			-	-									
	Investimento:			283.361,82	34.146,68									
Acumulado:	%:			89,25%	100,00%									
	Repassse:			222.050,06	248.808,33									
	Contrapartida:			61.311,76	68.700,17									
	Outros:			-	-									
	Investimento:			283.361,82	317.508,50									

Serra Negra/SP
Local

quinta-feira, 9 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Fabio Polidoro Nicoletti
CREA/CAU: 5069531643
ART/RRT: 2620240316537



CRONOGRAMA FÍSICO

OGU

Sigilo

ILICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	
1088997-43	946998/2023	Prefeitura Municipal da Estância Turística	

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 01/25
1.	Trecho da Avenida Bernardino de Campos -	317.508,50	% Período:	
1.1.	Serviços Preliminares	3.110,52	% Período:	
1.2.	Recapeamento Asfáltico	272.846,46	% Período:	
1.3.	Execução de lombadas	5.349,38	% Período:	
1.4.	Manutenção de Guias e Sarjetas	2.055,46	% Período:	
1.5.	Calçadas	17.448,80	% Período:	
1.6.	Sinalização Horizontal	11.008,58	% Período:	
1.7.	Sinalização Vertical	5.689,30	% Período:	
Total: R\$ 317.508,50			%:	
		Período:	Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
		Acumulado:	%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

Serra Negra/SP

Local

quinta-feira, 9 de maio de 2024

Data