



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU

ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ:44.853.505/0001-74

FONE/FAX:(18)3285-1113 E-MAIL: prefeituracaiabu@caiabu.sp.gov.br  
Rua Henrique Pedro Ferreira, 228 - Centro - CEP:19.530-000 - Caiabu-SP

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Cronograma base para licitação

|                                |                    |                                                                  |                           |                        |                         |  |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| Proponente/Tomador             | Município/UF       | Empreendimento ( nome/apelido)                                   |                           |                        |                         |  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU | CAIABU/SP          | AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA NA “EMEIF FRANCISCO BATISTA PEDREIRA” |                           |                        |                         |  |
| Programa/Modalidade/Ação       | Empresa contratada | Contrato nº                                                      | Início da vigência (data) | Fim da vigência (data) | Tempo da vigencia (mês) |  |
| RECURSOS ESTADUAIS - SGRI      | -                  | -                                                                | 11/2025                   | 05/2026                | 06                      |  |

| Item         | Discriminação               | Valor        | Peso    | Mês        | 1          | Mês        | 2          | Mês        | 3          | Mês        | 4          | Mês        | 5            | Mês       | 6            |
|--------------|-----------------------------|--------------|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|--------------|
|              |                             | R\$          | %       | SIMPLES    | ACUM       | SIMPLES    | ACUM       | SIMPLES    | ACUM       | SIMPLES    | ACUM       | SIMPLES    | ACUM         | SIMPLES   | ACUM         |
| 1            | SERVIÇOS PRELIMINARES       | 28.930,04    | 2,55%   | 100,00     | 100,00     |            | 100,00     |            | 100,00     |            | 100,00     |            | 100,00       |           | 100,00       |
| 2            | FUNDAÇÕES                   | 61.515,22    | 5,42%   | 100,00     | 100,00     |            | 100,00     |            | 100,00     |            | 100,00     |            | 100,00       |           | 100,00       |
| 3            | SUPRAESTRUTURA              | 166.688,83   | 14,69%  | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 100,00     |            | 100,00     |            | 100,00     |            | 100,00       |           | 100,00       |
| 4            | ALVENARIA E REVESTIMENTO    | 107.593,11   | 9,48%   | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 100,00     |            | 100,00     |            | 100,00     |            | 100,00       |           | 100,00       |
| 5            | FORRO E COBERTURA           | 148.673,78   | 13,10%  |            | -          | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 100,00     |            | 100,00     |            | 100,00       |           | 100,00       |
| 6            | PISO E CONTRAPISO           | 40.587,85    | 3,58%   |            | -          | 30,00      | 30,00      | 40,00      | 70,00      | 30,00      | 100,00     |            | 100,00       |           | 100,00       |
| 7            | CERÂMICA E ACABAMENTOS      | 68.499,46    | 6,03%   |            | -          |            | -          | 30,00      | 30,00      | 60,00      | 90,00      | 10,00      | 100,00       |           | 100,00       |
| 8            | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       | 80.147,85    | 7,06%   |            | -          | 15,00      | 15,00      | 25,00      | 40,00      | 40,00      | 80,00      | 20,00      | 100,00       |           | 100,00       |
| 9            | ESQUADRIAS E CAIXILHOS      | 148.583,26   | 13,09%  |            | -          |            | -          |            | -          | 30,00      | 30,00      | 70,00      | 100,00       |           | 100,00       |
| 10           | PINTURAS                    | 65.800,84    | 5,80%   |            | -          |            | -          |            | -          |            | -          | 30,00      | 30,00        | 70,00     | 100,00       |
| 11           | COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | 7.830,94     | 0,69%   |            | -          |            | -          |            | -          |            | -          |            | -            | 100,00    | 100,00       |
| 12           | SERVIÇOS COMPLEMENTARES     | 6.154,34     | 0,54%   |            | -          |            | -          |            | -          |            | -          |            | -            | 100,00    | 100,00       |
| 13           | MURO DE DIVISA              | 203.900,78   | 17,97%  | 30,00      | 30,00      | 30,00      | 60,00      | 30,00      | 90,00      | 10,00      | 100,00     |            | 100,00       |           | 100,00       |
| Total (%):   |                             |              |         | 25,44      | 25,44      | 26,16      | 51,60      | 16,95      | 68,55      | 13,24      | 81,79      | 12,92      | 94,71        | 5,29      | 100,00       |
| Total (R\$): |                             | 1.134.906,30 | 100,00% | 288.756,46 | 288.756,46 | 296.846,63 | 585.603,09 | 192.329,06 | 777.932,16 | 150.300,23 | 928.232,38 | 146.628,05 | 1.074.860,43 | 60.045,87 | 1.134.906,30 |

Caiabu/SP, 21 de Outubro de 2025  
Assinado de forma digital por  
GUILHERME VIEIRA  
GARCIA:03391740132 GARCIA:03391740132  
Dados: 2025.10.21 19:51:31 -03'00"

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
Guilherme Vieira Garcia  
Engenheiro Civil e Sanitarista - CREA/SP: 5069400367  
ART nº: 2620251045642