



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU

ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ:44.853.505/0001-74

FONE/FAX:(18)3285-1113 E-MAIL:prefeituracaiabu@caiabu.sp.gov.br
Rua Henrique Pedro Ferreira, 228 - Centro - CEP:19.530-000 - Caiabú-SP

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Cronograma base para licitação

Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIABU	CAIABU/SP	AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA NA “EMEIF FRANCISCO BATISTA PEDREIRA”			
Programa/Modalidade/Ação	Empresa contratada	Contrato nº	Início da vigência (data)	Fim da vigência (data)	Tempo da vigência (mês)
RECURSOS ESTADUAIS - SGRI	-	-	11/2025	05/2026	06

Item	Discriminação	Valor	Peso	Mês	1	Mês	2	Mês	3	Mês	4	Mês	5	Mês	6
		R\$	%	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	28.930,04	2,55%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	FUNDAÇÕES	61.515,22	5,42%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	SUPRAESTRUTURA	166.688,83	14,69%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
4	ALVENARIA E REVESTIMENTO	107.593,11	9,48%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
5	FORRO E COBERTURA	148.673,78	13,10%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
6	PISO E CONTRAPISO	40.587,85	3,58%		-	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00
7	CERÂMICA E ACABAMENTOS	68.499,46	6,04%		-		-	30,00	30,00	60,00	90,00	10,00	100,00		100,00
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS	80.147,85	7,06%		-	15,00	15,00	25,00	40,00	40,00	80,00	20,00	100,00		100,00
9	ESQUADRIAS E CAIXILHOS	148.583,26	13,09%		-		-		-	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00
10	PINTURAS	65.800,84	5,80%		-		-		-		-	30,00	30,00	70,00	100,00
11	COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	7.830,94	0,69%		-		-		-		-		-	100,00	100,00
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.154,34	0,54%		-		-		-		-		-	100,00	100,00
13	MURO DE DIVISA	203.900,78	17,97%	30,00	30,00	30,00	60,00	30,00	90,00	10,00	100,00		100,00		100,00
Total (%):				25,44	25,44	26,16	51,60	16,95	68,55	13,24	81,79	12,92	94,71	5,29	100,00
Total (R\$):		1.134.906,30	100,00%	288.756,46	288.756,46	296.846,63	585.603,09	192.329,06	777.932,16	150.300,23	928.232,38	146.628,05	1.074.860,43	60.045,87	1.134.906,30

Caiabu/SP, 21 de Outubro de 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Guilherme Vieira Garcia

Engenheiro Civil e Sanitarista - CREA/SP: 5069400367

ART nº: 2620251045642