



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICOPROPONENTE / TOMADOR
PREF. MUN. DE SANDOVALINANº OPERAÇÃO
041302Nº TransfereGOV
041302APELIDO EMPREENDIMENTO
Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO

Nº do Evento	Título dos Eventos	Casa 1	Casa 2	Casa 3	Casa 4	Casa 5	Casa 6	Casa 7	Casa 8	Casa 9	Casa 10	Casa 11	Casa 12	Casa 13	Casa 14	Casa 15	Casa 16	Casa 17	Casa 18	Casa 19	Casa 20					
1	CANTEIRO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7					
2	LOCAÇÃO DE OBRA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7					
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	8	9	9	10	10	10	11	11	12	12					
4	SAPATA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7					
5	BALDRAMES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
7	PILARES, VIGAS E LAJES	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9					
8	ALVENARIA/FECHAMENTOS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
9	ESQUADRIAS METÁLICAS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11					
10	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
11	TELHADOS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
12	REVESTIMENTOS INTERNOS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9					
13	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
14	REVESTIMENTOS EXTERNOS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9					
15	FORROS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
16	PINTURAS INTERNAS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
17	PINTURAS EXTERNAS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11					
18	PINTURA ESQUADRIAS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
19	PISO CERÂMICO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11					
20	PISOS CIMENTADOS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
21	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11					
22	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
23	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
24	FIOS E CABOS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
25	TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11					
26	REGISTROS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
27	ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7					
28	CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11					
29	TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
30	ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
31	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
32	CALAFETE / LIMPEZA	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					

Cronograma	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Parcela	%	4,36%	4,18%	7,25%	16,29%	8,67%	9,16%	4,55%	4,18%	7,25%	16,29%	9,16%
	R\$	128.926,40	123.515,84	214.535,78	481.759,52	256.359,78	271.088,78	134.541,40	123.515,84	214.535,78	481.759,52	256.359,78
Acumulado	%	4,36%	8,53%	15,79%	32,07%	40,74%	49,91%	54,45%	58,63%	65,88%	82,17%	100,00%
	R\$	128.926,40	252.442,24	466.978,02	948.737,54	1.205.097,32	1.476.186,10	1.610.727,50	1.734.243,34	1.948.779,12	2.430.538,64	2.957.987,20
Administração Local	%	0,00%	5,00%	15,00%	30,00%	40,00%	50,00%	55,00%	65,00%	80,00%	90,00%	100,00%

Verificar proporcionalidade da Administração Local

%Adm>%Global

ração I

SANDOV

Local

segunda-feira, 27 de outubro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Higor Augusto Sanfelici Rocha

CREA/CAU: 506.952.824-0

ART/RRT: 2620251927129