



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1099251-58	<b>Nº TGOV</b> 970867	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICIPIO DE OURO VERDE - SP	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> FNHIS - sub50.	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção de unidades habitacionais município ouro verde para população de baixa
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.	Casa térrea acessível, 2 quartos, conform	3.374.969,37	% Período:	2,87%	6,50%	10,13%	11,53%	14,63%	13,63%	13,37%	9,85%	8,45%	5,35%	3,59%	0,11%
	1\$			96.769,62	219.350,65	341.944,85	389.137,65	493.611,15	460.076,65	451.337,80	332.315,45	285.122,65	180.649,15	121.081,90	3.571,85
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	84.805,37	% Período:	23,46%	19,13%	19,13%	19,13%	19,13%							
	2\$			19.895,37	16.227,50	16.227,50	16.227,50	16.227,50	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	FUNDAÇÕES/VIGA BALDRAME E IMPER	384.371,25	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
	2\$			76.874,25	76.874,25	76.874,25	76.874,25	76.874,25	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	SUPRAESTRUTURA PILARES, VIGAS E I	631.244,50	% Período:		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%						
	2\$			-	126.248,90	126.248,90	126.248,90	126.248,90	126.248,90	-	-	-	-	-	-
1.4.	PAREDES /ESQUADRIAS	612.971,00	% Período:			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					
	2\$			-	-	122.594,20	122.594,20	122.594,20	122.594,20	122.594,20	-	-	-	-	-
1.5.	COBERTURA E PROTEÇÕES	235.964,00	% Período:				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%				
	2\$			-	-	-	47.192,80	47.192,80	47.192,80	47.192,80	47.192,80	-	-	-	-
1.6.	REVESTIMENTOS	522.367,50	% Período:					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
	2\$			-	-	-	-	104.473,50	104.473,50	104.473,50	104.473,50	104.473,50	-	-	-
1.7.	PAVIMENTAÇÕES	297.836,25	% Período:						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
	2\$			-	-	-	-	-	59.567,25	59.567,25	59.567,25	59.567,25	59.567,25	-	-
1.8.	INSTALAÇÕES	587.550,25	% Período:							20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
	2\$			-	-	-	-	-	-	117.510,05	117.510,05	117.510,05	117.510,05	117.510,05	-
1.9.	COMPLEMENTAÇÕES	17.859,25	% Período:								20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	2\$			-	-	-	-	-	-	-	3.571,85	3.571,85	3.571,85	3.571,85	3.571,85
2.		-	% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		-	% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		-	% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.		-	% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.		-	% Período:												
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-







**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1099251-58	<b>Nº TGOV</b> 970867	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> MUNICIPIO DE OURO VERDE - SP	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> FNHIS - sub50.	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Construção de unidades habitacionais município ouro verde para população de baixa
----------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	
			% Período:													
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% Período:													
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% Período:													
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% Período:													
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			% Período:													
	1\$			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Total: R\$ 3.374.969,37</b>				%:	2,87%	6,50%	10,13%	11,53%	14,63%	13,63%	13,37%	9,85%	8,45%	5,35%	3,59%	0,11%
Período:	Repass:	93.186,41	211.228,46	329.283,22	374.728,54	475.333,57	443.040,80	434.625,53	320.010,37	274.565,05	173.960,02	116.598,44	3.439,59			
	Contrapartida:	3.583,21	8.122,19	12.661,63	14.409,11	18.277,58	17.035,85	16.712,27	12.305,08	10.557,60	6.689,13	4.483,46	132,26			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Investimento:</b>	<b>96.769,62</b>	<b>219.350,65</b>	<b>341.944,85</b>	<b>389.137,65</b>	<b>493.611,15</b>	<b>460.076,65</b>	<b>451.337,80</b>	<b>332.315,45</b>	<b>285.122,65</b>	<b>180.649,15</b>	<b>121.081,90</b>	<b>3.571,85</b>			
Acumulado:	%:	2,87%	9,37%	19,50%	31,03%	45,65%	59,29%	72,66%	82,51%	90,95%	96,31%	99,89%	100,00%			
	Repass:	93.186,41	304.414,87	633.698,09	1.008.426,63	1.483.760,20	1.926.801,00	2.361.426,53	2.681.436,90	2.956.001,95	3.129.961,97	3.246.560,41	3.250.000,00			
	Contrapartida:	3.583,21	11.705,40	24.367,03	38.776,14	57.053,72	74.089,57	90.801,84	103.106,92	113.664,52	120.353,65	124.837,11	124.969,37			
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Investimento:</b>	<b>96.769,62</b>	<b>316.120,27</b>	<b>658.065,12</b>	<b>1.047.202,77</b>	<b>1.540.813,92</b>	<b>2.000.890,57</b>	<b>2.452.228,37</b>	<b>2.784.543,82</b>	<b>3.069.666,47</b>	<b>3.250.315,62</b>	<b>3.371.397,52</b>	<b>3.374.969,37</b>			
	Administração Local:															

MUNICIPIO DE OURO VERDE - SP

Local

segunda-feira, 11 de agosto de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: Roger Willian Costa

CREA/CAU: 5069489950

ART/RRT: 2620251221640