



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
SETOR DE PROJETOS

CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE INAC

DATA: 12/05/2026



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valores Totais (R\$)		Mês 1	Mês 2	Mês 3
<b>CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE INAC</b>		<b>R\$ 624.868,05</b>	Parcela (%)	<b>30,00%</b>	<b>38,25%</b>	<b>31,75%</b>
			Parcela (R\$)	R\$ 187.464,19	R\$ 239.037,59	R\$ 198.366,27
			Acumulado (%)	<b>30,00%</b>	<b>68,25%</b>	<b>100,00%</b>
			Acumulado (R\$)	R\$ 187.464,19	R\$ 426.501,78	R\$ 624.868,05
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRA	R\$ 64.280,45	Parcela (%)	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00%</b>
			Parcela (R\$)	R\$ 32.140,22	R\$ 32.140,22	R\$ -
			Acumulado (R\$)	R\$ 32.140,22	R\$ 64.280,45	R\$ 64.280,45
2.0	PISTA DE SKATE	R\$ 158.471,10	Parcela (%)	<b>33,33%</b>	<b>33,33%</b>	<b>33,33%</b>
			Parcela (R\$)	R\$ 52.823,70	R\$ 52.823,70	R\$ 52.823,70
			Acumulado (R\$)	R\$ 52.823,70	R\$ 105.647,40	R\$ 158.471,10
3.0	ILUMINAÇÃO	R\$ 17.062,20	Parcela (%)	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00%</b>
			Parcela (R\$)	R\$ 8.531,10	R\$ 8.531,10	R\$ -
			Acumulado (R\$)	R\$ 8.531,10	R\$ 17.062,20	R\$ 17.062,20
4.0	FACHADAS / ESCADA DE ACESSO EXTERNO LAJE VESTIÁRIOS	R\$ 257.866,99	Parcela (%)	<b>20,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>40,00%</b>
			Parcela (R\$)	R\$ 51.573,40	R\$ 103.146,80	R\$ 103.146,80
			Acumulado (R\$)	R\$ 51.573,40	R\$ 154.720,19	R\$ 257.866,99
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 127.187,31	Parcela (%)	<b>33,33%</b>	<b>33,33%</b>	<b>33,33%</b>
			Parcela (R\$)	R\$ 42.395,77	R\$ 42.395,77	R\$ 42.395,77
			Acumulado (R\$)	R\$ 42.395,77	R\$ 84.791,54	R\$ 127.187,31