



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

|             |         |                    |                        |                   |
|-------------|---------|--------------------|------------------------|-------------------|
| Nº OPERAÇÃO | Nº TGOV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
| 0           | 0       | -                  | EMEF Profª Charles     | 0                 |

| Item                                 | Descrição                   | Valor (R\$)          | Parcelas:  | 1          | 2            | 3            | 4            | 5            | 6      | 7      | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                      |                             |                      |            | 11/26      | 12/26        | 01/27        | 02/27        | 03/27        | 04/27  | 05/27  | 06/27 | 07/27 | 08/27 | 09/27 | 10/27 |
| 1.                                   | REFORMA EMEF PROFª CHARLES  | 1.918.972,42         | % Período: | 13,61%     | 23,14%       | 24,34%       | 14,18%       | 12,91%       | 11,81% |        |       |       |       |       |       |
| 1.1.                                 | SERVIÇOS INICIAIS           | 266.959,43           | % Período: | 20,00%     | 20,00%       | 15,00%       | 15,00%       | 15,00%       | 15,00% |        |       |       |       |       |       |
| 1.2.                                 | PROJETOS EXECUTIVOS         | 37.604,45            | % Período: | 100,00%    |              |              |              |              |        |        |       |       |       |       |       |
| 1.3.                                 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS      | 71.010,68            | % Período: | 50,00%     | 50,00%       |              |              |              |        |        |       |       |       |       |       |
| 1.4.                                 | ESTRUTURA RAMPA E ESCADA    | 112.481,34           | % Período: |            |              |              | 40,00%       | 30,00%       | 30,00% |        |       |       |       |       |       |
| 1.5.                                 | VEDOS                       | 12.724,03            | % Período: |            | 50,00%       | 25,00%       | 25,00%       |              |        |        |       |       |       |       |       |
| 1.6.                                 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIAS | 11.122,04            | % Período: |            | 50,00%       | 30,00%       | 10,00%       | 10,00%       |        |        |       |       |       |       |       |
| 1.7.                                 | LOUÇAS E METAIS             | 20.258,56            | % Período: |            | 50,00%       | 30,00%       | 10,00%       | 10,00%       |        |        |       |       |       |       |       |
| 1.8.                                 | COIFA E DUTO COZINHA        | 76.355,31            | % Período: |            | 50,00%       | 50,00%       |              |              |        |        |       |       |       |       |       |
| 1.9.                                 | INSTALAÇÕES ELETRICAS       | 63.941,45            | % Período: |            | 10,00%       | 70,00%       | 10,00%       | 10,00%       |        |        |       |       |       |       |       |
| 1.10.                                | REVESTIMENTO                | 67.219,19            | % Período: |            | 40,00%       | 30,00%       | 30,00%       |              |        |        |       |       |       |       |       |
| 1.11.                                | ESQUADRIAS                  | 8.184,93             | % Período: |            |              |              | 50,00%       | 30,00%       | 20,00% |        |       |       |       |       |       |
| 1.12.                                | SERRALHERIA                 | 330.348,52           | % Período: |            |              | 10,00%       | 20,00%       | 40,00%       | 30,00% |        |       |       |       |       |       |
| 1.13.                                | COBERTURA                   | 543.415,99           | % Período: | 20,00%     | 35,00%       | 35,00%       | 10,00%       |              |        |        |       |       |       |       |       |
| 1.14.                                | PINTURA                     | 167.048,84           | % Período: |            | 35,00%       | 45,00%       | 10,00%       | 10,00%       |        |        |       |       |       |       |       |
| 1.15.                                | SERVIÇOS FINAIS             | 130.297,66           | % Período: | 20,00%     | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 40,00% |        |       |       |       |       |       |
| Total: R\$ 1.918.972,42              |                             |                      |            | %:         | 13,61%       | 23,14%       | 24,34%       | 14,18%       | 12,91% | 11,81% |       |       |       |       |       |
| crossserviço da Administração Local: | Período:                    | Repassar:            |            | -          | -            | -            | -            | -            | -      |        |       |       |       |       |       |
|                                      |                             | Contrapartida:       | 261.244,41 | 444.101,47 | 467.173,72   | 272.153,84   | 247.650,06   | 226.648,92   |        |        |       |       |       |       |       |
|                                      |                             | Outros:              | -          | -          | -            | -            | -            | -            |        |        |       |       |       |       |       |
|                                      |                             | Investimento:        | 261.244,41 | 444.101,47 | 467.173,72   | 272.153,84   | 247.650,06   | 226.648,92   |        |        |       |       |       |       |       |
|                                      |                             | %:                   | 13,61%     | 36,76%     | 61,10%       | 75,28%       | 88,19%       | 100,00%      |        |        |       |       |       |       |       |
|                                      | Acumulado:                  | Repassar:            | -          | -          | -            | -            | -            | -            |        |        |       |       |       |       |       |
|                                      |                             | Contrapartida:       | 261.244,41 | 705.345,88 | 1.172.519,60 | 1.444.673,44 | 1.692.323,50 | 1.918.972,42 |        |        |       |       |       |       |       |
|                                      |                             | Outros:              | -          | -          | -            | -            | -            | -            |        |        |       |       |       |       |       |
|                                      |                             | Investimento:        | 261.244,41 | 705.345,88 | 1.172.519,60 | 1.444.673,44 | 1.692.323,50 | 1.918.972,42 |        |        |       |       |       |       |       |
|                                      |                             | Administração Local: |            |            |              |              |              |              |        |        |       |       |       |       |       |

ado o Macrosserviço de Administração Local

Carapicuíba  
Local

quarta-feira, 30 de setembro de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Kauê Silva Abreu Araujo  
CREA/CAU: 5070581373  
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente



KAUE SILVA ABREU ARAUJO  
Data: 02/10/2026 08:57:29-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>