



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

PROponente Tomador
Município de Teodoro Sampaio

Apelido Empreendimento
Construção de um portal

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25	04/25
1.	Construção de um portal	111.298,25	% Período:	47,07%	52,93%										
1.1.	Serviços preliminares	3.792,42	% Período:	100,00%											
1.2.	Fundação	9.620,03	% Período:	100,00%											
1.3.	Super estrutura	32.448,03	% Período:	100,00%											
1.4.	Alvenaria	6.525,98	% Período:	100,00%											
1.5.	Pintura	1.920,08	% Período:		100,00%										
1.6.	Revestimento	26.254,80	% Período:		100,00%										
1.7.	Letras da frase	16.326,90	% Período:		100,00%										
1.8.	Iluminação	12.468,80	% Período:		100,00%										
1.9.	Diversos	1.941,21	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 111.298,25				%:	47,07%	52,93%									
Período:	Repasse:			-	-										
	Contrapartida:			52.386,46	58.911,79										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			52.386,46	58.911,79										
Acumulado:	%:			47,07%	100,00%										
	Repasse:			-	-										
	Contrapartida:			52.386,46	111.298,25										
	Outros:			-	-										
	Investimento:			52.386,46	111.298,25										

Teodoro Sampaio

Local

sexta-feira, 26 de janeiro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Natalia Gonçale z dos Santos

CREA/CAU: 506.960.018-3