



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente / Tomador: **Município de Bady Bassitt**  
Município - UF: **Bady Bassitt - SP**  
Objeto: **Reforma e adequações do Recinto de Exposições de Bady Bassitt - SP**  
Endereço: **Avenida Camilo de Moraes, Bady Bassitt - SP**  
Fonte: **SINAPI 02/2026 e Boletim CDHU 201 - Desonerados**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PESO (%)	MÊS 01			MÊS 02		
				REALI. (R\$)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (R\$)	REALI. (%)	ACUM. (%)
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.955,64	9,29%	11.955,64	100,00%	100,00%	-		100,00%
2	ARQUIBANCADAS	70.568,60	54,83%	38.812,73	55,00%	55,00%	31.755,87	45,00%	100,00%
3	CONSTRUÇÃO MURO	22.970,69	17,85%	9.188,28	40,00%	40,00%	13.782,41	60,00%	100,00%
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	23.202,13	18,03%	4.640,43	20,00%	20,00%	18.561,70	80,00%	100,00%
TOTAL GLOBAL		128.697,06	100,00%	64.597,08	50,19%	50,19%	64.099,98	49,81%	100,00%

**Bady Bassitt - SP**

Local:

**quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026**

Data:

Josimar Nascimento Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA: 5.070.631.604 - SP