



Prefeitura Municipal de Pindorama
Paço Municipal "ANTONIO CORSATTO"

REFORMA DA PRAÇA JOSÉ BAUAB - DISTRITO DE ROBERTO PINDORAMA/SP
CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO (06 MESES) - RESUMO POR GRUPOS DA PLANILHA

VALOR
TOTAL:

R\$ 1.285.701,78

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 Meses

DATA BASE: Agosto/2026

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
02	INICIO, APOIO E ADMINISTRACAO DA OBRA	R\$ 58.695,63	R\$ 23.476,25 40,00%	R\$ 11.739,13 20,00%	R\$ 5.869,56 10,00%	R\$ 5.869,56 10,00%	R\$ 5.869,56 10,00%	R\$ 5.869,56 10,00%
05	TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA OBRA	R\$ 5.915,81	R\$ 4.141,07 70,00%	R\$ 1.774,74 30,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
06	SERVICO EM SOLO E ROCHA, MANUAL	R\$ 6.541,37	R\$ 4.578,96 70,00%	R\$ 1.962,41 30,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
09	FORMA	R\$ 86.375,12	R\$ 17.275,02 20,00%	R\$ 43.187,56 50,00%	R\$ 25.912,54 30,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
10	ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL	R\$ 30.613,67	R\$ 6.122,73 20,00%	R\$ 15.306,84 50,00%	R\$ 9.184,10 30,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
11	CONCRETO, MASSA E LASTRO	R\$ 41.321,30	R\$ 8.264,26 20,00%	R\$ 20.660,65 50,00%	R\$ 12.396,39 30,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
12	FUNDACAO PROFUNDA	R\$ 12.740,63	R\$ 7.644,32 60,00%	R\$ 5.095,21 40,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
14	ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR	R\$ 65.016,02	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 26.006,41 40,00%	R\$ 39.009,61 60,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
17	REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL	R\$ 17.874,10	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 7.149,64 40,00%	R\$ 10.724,46 60,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
19	REVESTIMENTO EM PEDRA	R\$ 118.157,98	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 23.631,60 20,00%	R\$ 59.078,99 50,00%	R\$ 35.447,39 30,00%	R\$ 0,00 0,00%
24	ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM FERRO	R\$ 3.469,08	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 693,82 20,00%	R\$ 1.387,63 40,00%	R\$ 1.387,63 40,00%
32	IMPERMEABILIZACAO, PROTECAO E JUNTA	R\$ 4.679,29	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 2.339,65 50,00%	R\$ 2.339,65 50,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
34	PAISAGISMO E FECHAMENTOS	R\$ 25.882,70	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 2.588,27 10,00%	R\$ 10.353,08 40,00%	R\$ 12.941,35 50,00%
36	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA	R\$ 535,88	R\$ 267,94 50,00%	R\$ 267,94 50,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
37	QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA	R\$ 11.872,02	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 2.374,40 20,00%	R\$ 4.748,81 40,00%	R\$ 4.748,81 40,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%
38	TUBULACAO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELETRICA E TELEFONIA BASC	R\$ 8.978,54	R\$ 1.795,71 20,00%	R\$ 2.693,56 30,00%	R\$ 2.693,56 30,00%	R\$ 1.795,71 20,00%	R\$ 0,00 0,00%	R\$ 0,00 0,00%

39	CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA	R\$ 45.509,02	R\$ 0,00	R\$ 4.550,90	R\$ 13.652,71	R\$ 18.203,61	R\$ 9.101,80	R\$ 0,00
			0,00%	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%	0,00%
40	DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFÔ	R\$ 3.391,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,40	R\$ 1.356,54	R\$ 1.017,40	R\$ 0,00
			0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%
41	ILUMINAÇÃO	R\$ 74.303,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.860,62	R\$ 29.721,23	R\$ 29.721,23	R\$ 0,00
			0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%
42	PARA-RAIOS PARA EDIFICAÇÃO	R\$ 1.299,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 389,89	R\$ 519,86	R\$ 389,89	R\$ 0,00
			0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	0,00%
44	APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS	R\$ 17.982,36	R\$ 0,00	R\$ 1.798,24	R\$ 5.394,71	R\$ 7.192,94	R\$ 3.596,47	R\$ 0,00
			0,00%	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%	0,00%
54	PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO	R\$ 506.961,74	R\$ 0,00	R\$ 50.696,17	R\$ 152.088,52	R\$ 202.784,70	R\$ 101.392,35	R\$ 0,00
			0,00%	10,00%	30,00%	40,00%	20,00%	0,00%
55	LIMPEZA E ARREIMATE	R\$ 69.984,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.995,48	R\$ 48.989,46
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%
68	ELETTRIFICAÇÃO, EQUIPAMENTOS E SISTEMA	R\$ 2.477,30	R\$ 495,46	R\$ 990,92	R\$ 990,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%
69	TELEFONIA, LÓGICA E TRANSMISSÃO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E SIST	R\$ 55,50	R\$ 0,00	R\$ 27,75	R\$ 27,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
			0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
70	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 20.676,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.135,22	R\$ 8.270,43	R\$ 8.270,43
			0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%
97	SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 9.923,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.984,74	R\$ 3.969,48	R\$ 3.969,48
			0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%
98	ARQUITETURA DE INTERIORES	R\$ 34.468,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.893,61	R\$ 13.787,21	R\$ 13.787,21
			0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%
TOTAL SIMPLES MENSAL (R\$)		R\$ 1.285.701,79	R\$ 74.063,72	R\$ 191.473,48	R\$ 321.357,97	R\$ 358.292,05	R\$ 245.299,43	R\$ 95.215,14
PERCENTUAL SIMPLES MENSAL (%)		100,00%	5,76%	14,89%	24,99%	27,87%	19,08%	7,41%
TOTAL ACUMULADO (R\$)		-	R\$ 74.063,72	R\$ 265.537,20	R\$ 586.895,17	R\$ 945.187,22	R\$ 1.190.486,66	R\$ 1.285.701,79
PERCENTUAL ACUMULADO (%)		-	5,76%	20,65%	45,65%	73,52%	92,59%	100,00%



ENGº MARCEL DELLA VALLE
CREA Nº 5063978073

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS PREFEITURA

ENGº ESTEVAM GERALDO SPAZIANTE NETO
CREA Nº 0605057004-SP
RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO

ENGº JAYME DE ANDRADE TELLES FILHO
CREA Nº 0480006646-SP
ENGENHEIRO ELETRICISTA

GERALDO FELIPPE JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDORAMA/SP