

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Execução de Sistema de Galeria de Águas Pluviais e Pavimentação Asfáltica em CBUQ

Local: Avenida Magnólia, Jales SP

Modalidade: À Licitar

Fonte: CDHU - FEVEREIRO/25 - Versão 197 COM DESONERAÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL MÊS 1 AO MÊS 6
			30	60	90	120	150	180	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 6.373,80	R\$ 6.373,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.373,80
			100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	R\$ 232,30	R\$ 116,15	R\$ 116,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 232,30
			50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
3	ESQUADRIAS	R\$ 2.151,06	R\$ -	R\$ 1.075,53	R\$ 1.075,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.151,06
			0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	PAREDE DE DRYWALL	R\$ 7.770,71	R\$ -	R\$ 5.439,50	R\$ 2.331,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.770,71
			0,00%	70,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5	PINTURA	R\$ 135.328,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.832,02	R\$ 33.832,02	R\$ 33.832,02	R\$ 33.832,02	R\$ 135.328,08
			0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
6	NOVA LAVANDERIA	R\$ 29.409,34	R\$ 7.352,34	R\$ 7.352,34	R\$ 7.352,34	R\$ 7.352,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.409,34
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7	ADEQUAÇÃO NOVA BIBLIOTECA / ANTIGA LAVANDERIA	R\$ 9.240,09	R\$ 2.310,02	R\$ 2.310,02	R\$ 2.310,02	R\$ 2.310,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.240,09
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 13.100,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.550,38	R\$ 6.550,38	R\$ 13.100,75
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
Total Simples		R\$ 203.606,13	R\$ 16.152,31	R\$ 16.293,54	R\$ 46.901,10	R\$ 43.494,38	R\$ 40.382,40	R\$ 40.382,40	R\$ 203.606,13
Total Acumulado			R\$ 16.152,31	R\$ 32.445,85	R\$ 79.346,95	R\$ 122.841,33	R\$ 163.223,73	R\$ 203.606,13	

Jales/SP, 27 de junho de 2025

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município de Jales

BRENDON CAMPOS MENDONÇA
Eng.º Civil - CREA/SP 5071204623
Resp. Técnico