

Nº OPERAÇÃO 1098844-25	Nº TGOV 969983/2024	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Jales	APELIDO EMPREENDIMENTO Construção de 30 Unidades Habitacionais no Município de Jales.	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Unidades Habitacionais no Município de Jales pelo Programa Minha
---------------------------	------------------------	---	--	---

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 06/26	2 07/26	3 08/26	4 09/26	5 10/26	6 11/26	7 12/26	8 01/27	9 02/27	10 03/27	11 04/27	12 05/27
1.	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITAC	3.975.260,08	% Período:	10,68%	8,44%	8,44%	6,62%	6,62%	9,62%	9,62%	9,92%	9,92%	9,92%	6,52%	3,69%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAIS	233.207,70	% Período:	100,00%											
1.1.1.	SERVIÇOS TÉCNICOS	81.458,70	% Período:	100,00%											
1.1.2.	INSTALAÇÕES E CANTEIROS	34.674,30	% Período:	100,00%											
1.1.3.	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E LOC	117.074,70	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES	574.097,10	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.2.1.	ESTACAS	162.764,45	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.2.2.	VIGAS BALDRAMES	238.834,47	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.2.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO	172.498,18	% Período:	33,33%	33,33%	33,33%									
1.3.	SUPRAESTRUTURA	286.565,10	% Período:		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%					
1.3.1.	PILARES, VIGAS E LAJES	286.565,10	% Período:		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%					
1.4.	PAREDES E PAINÉIS	578.691,30	% Período:		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%					
1.4.1.	ALVENARIA/FECHAMENTOS	311.933,70	% Período:		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%					
1.4.2.	ESQUADRIAS METÁLICAS	169.435,20	% Período:		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%					
1.4.3.	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	97.322,40	% Período:		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%					
1.5.	COBERTURA E PROTEÇÕES	714.070,20	% Período:				16,67%	16,67%	33,33%	33,33%					
1.5.1.	TELHADOS	714.070,20	% Período:				16,67%	16,67%	33,33%	33,33%					
1.6.	REVESTIMENTOS	488.742,90	% Período:								33,33%	33,33%	33,33%		
1.6.1.	REVESTIMENTOS INTERNOS	139.056,90	% Período:								33,33%	33,33%	33,33%		
1.6.2.	REVESTIMENTOS CERÂMICOS	44.715,30	% Período:								33,33%	33,33%	33,33%		
1.6.3.	REVESTIMENTOS EXTERNOS	109.712,70	% Período:								33,33%	33,33%	33,33%		
1.6.4.	FORROS	74.259,30	% Período:								33,33%	33,33%	33,33%		
1.6.5.	PINTURA	120.998,70	% Período:								33,33%	33,33%	33,33%		
1.7.	PAVIMENTAÇÕES	317.372,10	% Período:								33,33%	33,33%	33,33%		
1.7.1.	PISO - CERÂMICA	234.462,30	% Período:								33,33%	33,33%	33,33%		
1.7.2.	PISO - CIMENTADOS	31.497,30	% Período:								33,33%	33,33%	33,33%		
1.7.3.	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	51.412,50	% Período:								33,33%	33,33%	33,33%		
1.8.	INSTALAÇÕES	760.249,48	% Período:								16,51%	16,51%	16,51%	34,11%	16,35%
1.8.1.	ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS	349.875,30	% Período:								16,67%	16,67%	16,67%	33,33%	16,67%
1.8.2.	HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNDIO	109.428,90	% Período:								16,67%	16,67%	16,67%	33,33%	16,67%
1.8.3.	SANITÁRIAS / PLUVIAL	215.607,30	% Período:								16,67%	16,67%	16,67%	33,33%	16,67%
1.8.4.	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	77.090,70	% Período:								16,94%	16,94%	16,94%	33,88%	15,31%
1.8.5.	ESPECIAIS / ACESSIBILIDADE	8.247,28	% Período:											100,00%	
1.9.	COMPLEMENTAÇÕES	22.264,20	% Período:												100,00%
1.9.1.	CALAFETE / LIMPEZA	22.264,20	% Período:												100,00%
2.	SALDO DE MAIS ETAPAS	22.239,92	% Período:												100,00%
2.1.	SALDO DE MAIS ETAPAS	22.239,92	% Período:												100,00%

Total: R\$ 3.997.500,00

Período:	%:	10,62%	8,39%	8,39%	6,58%	6,58%	9,56%	9,56%	9,86%	9,86%	9,86%	6,49%	4,22%
	Repasso:	416.535,32	329.221,96	329.221,95	258.237,77	258.237,76	374.996,33	374.996,32	386.784,00	386.783,99	386.784,00	254.423,44	143.777,16
	Contrapartida:	8.038,07	6.353,15	6.353,14	4.983,34	4.983,33	7.236,47	7.236,48	7.463,94	7.463,95	7.463,95	4.909,72	25.014,46
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	Investimento:	424.573,40	335.575,09	335.575,10	263.221,10	263.221,10	382.232,80	382.232,80	394.247,94	394.247,94	394.247,94	259.333,17	168.791,62
	%:	10,62%	19,02%	27,41%	33,99%	40,58%	50,14%	59,70%	69,57%	79,43%	89,29%	95,78%	100,00%
	Repasso:	416.535,32	745.757,28	1.074.979,23	1.333.217,00	1.591.454,76	1.966.451,09	2.341.447,41	2.728.231,41	3.115.015,40	3.501.799,40	3.756.222,84	3.900.000,00
	Contrapartida:	8.038,07	14.391,22	20.744,36	25.727,70	30.711,03	37.947,50	45.183,98	52.647,92	60.111,87	67.575,82	72.485,54	97.500,00
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	424.573,40	760.148,49	1.095.723,59	1.358.944,69	1.622.165,79	2.004.398,59	2.386.631,39	2.780.879,33	3.175.127,27	3.569.375,21	3.828.708,38	3.997.500,00
Administração Local:													

Jales/SP

Local

segunda-feira, 27 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: André Hideaki Matsukawa

CREA/CAU: 5060730892

ART/RRT: 2620251453055