



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 985693 /2025	Nº TGOV 1105850-45/21	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Santa Albertina	APELIDO EMPREENDIMENTO Reforma do Recinto de Exposição José Custódio Borges do Município	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma do Recinto de Exposição José Custódio Borges do Município de Santa A
------------------------------------	---------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26
1.	CONSTRUÇÃO CAMAROTE	297.634,15	% Período:	9,00%	17,38%	16,87%	16,87%	16,88%	13,62%	9,38%					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.809,79	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÃO	22.987,28	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	51.717,31	% Período:		100,00%										
1.4.	ALVENARIA E ESTRUTURA	109.642,80	% Período:			33,32%	33,33%	33,35%							
1.5.	REVESTIMENTO / IMPERMEABILIZAÇÃ	41.011,37	% Período:			33,33%	33,33%	33,33%							
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	35.837,13	% Período:						100,00%						
1.7.	ESCADAS PAVIMENTOS CAMAROTES	4.714,02	% Período:						100,00%						
1.8.	ESCALADA DE ACESSO CAMAROTE	8.253,57	% Período:							100,00%					
1.9.	MURETA DE ALVENARIA	19.660,88	% Período:							100,00%					
2.	MURO DE CONFRONTAÇÃO	35.352,71	% Período:								100,00%				
2.1.	INFRAESTRUTURA	9.413,26	% Período:								100,00%				
2.2.	ESTRUTURA	25.939,45	% Período:								100,00%				
3.	PISO MESAS	147.116,75	% Período:									24,59%	24,59%	8,26%	42,56%
3.1.	INFRAESTRUTURA	26.023,87	% Período:									49,98%	50,02%		
3.2.	ESTRUTURA	46.326,21	% Período:									50,00%	50,00%		
3.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO	11.350,62	% Período:											100,00%	
3.4.	PISO	62.612,70	% Período:												100,00%
3.5.	ESCADAS DE ACESSO	803,35	% Período:											100,00%	
Total: R\$ 480.103,61															
Período:	%:		5,58%	10,77%	10,46%	10,46%	10,46%	8,45%	5,81%	7,36%	7,53%	7,54%	2,53%	13,04%	
	Repasso:	21.760,33	41.996,60	40.769,74	40.776,97	40.790,71	32.929,21	22.667,69	28.707,86	29.370,87	29.380,39	9.869,53	50.844,10		
	Contrapartida:	5.036,74	9.720,71	9.436,74	9.438,42	9.441,59	7.621,94	5.246,76	6.644,85	6.798,31	6.800,51	2.284,44	11.768,60		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Acumulado:	Investimento:	26.797,07	51.717,31	50.206,48	50.215,39	50.232,30	40.551,15	27.914,45	35.352,71	36.169,18	36.180,90	12.153,97	62.612,70		
	%:	5,58%	16,35%	26,81%	37,27%	47,73%	56,18%	61,99%	69,36%	76,89%	84,43%	86,96%	100,00%		
	Repasso:	21.760,33	63.756,93	104.526,67	145.303,64	186.094,35	219.023,56	241.691,25	270.399,11	299.769,98	329.150,37	339.019,90	389.864,00		
	Contrapartida:	5.036,74	14.757,45	24.194,19	33.632,61	43.074,20	50.696,14	55.942,90	62.587,75	69.386,06	76.186,57	78.471,01	90.239,61		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	26.797,07	78.514,38	128.720,86	178.936,25	229.168,55	269.719,70	297.634,15	332.986,86	369.156,04	405.336,94	417.490,91	480.103,61		
	Administração Local:														

Santa Albertina-SP

Local

quinta-feira, 2 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Renan Luís Aparecido Lio

CREA/CAU: 5070612380

ART/RRT: 2620260959566