



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
OBRAS
E SERVIÇOS PÚBLICOS
NOVO HORIZONTE - SP

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO BARRACÃO MUNICIPAL
ENDEREÇO: RUA PRUDENTE DE MORAES, Nº 369 - NOVO HORIZONTE - SP

Item	Discriminação	Valor R\$	Peso %	Mês 1		Mês 2	
				SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS INICIAIS	12.039,56	5,70%	R\$ 12.039,56	100%	-	100%
2	BASE DE CONCRETO - RESERVATÓRIO	37.439,50	17,74%	R\$ 18.719,75	50%	R\$ 18.719,75	50%
3	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	25.993,66	12,31%	R\$ 12.996,83	50%	R\$ 12.996,83	50%
4	REDE DE HIDRANTE	135.616,16	64,25%	R\$ 67.808,08	50%	R\$ 67.808,08	50%
Total (%):				52,85%		47,15%	100,00%
Total (R\$):		211.088,88	100,00%	111.564,22	111.564,22	99.524,66	211.088,88

Novo Horizonte - SP, 10 de Fevereiro de 2025.

JOÃO VITOR GALHARDI NERI
Engenheiro Civil CREA/SP 5070338398

FABIANO DE MELLO BELENTANI
Prefeito Municipal