




Prefeitura Municipal de Bananal  
Estância Turística do Estado de São Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


Objeto: Reforma para Capela Mortuária e Revitalização de Infraestrutura Envoltória  
Endereço: Avenida Vicente de Paula, Rancho Grande - Bananal/SP  
Referência: BASE CDHU / Boletim 197 (com desoneração) - Vigência a partir de: Fev/2025

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | 1ª ETAPA<br>1º a 30º dia | 2ª ETAPA<br>31º a 60º dia | 3ª ETAPA<br>61º a 90º dia | 4ª ETAPA<br>91º a 120º dia | 5ª ETAPA<br>121º a 150º dia | 6ª ETAPA<br>151º a 180º dia | TOTAL          |
|------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES    | 100%<br>R\$ 3.261,69     |                           |                           |                            |                             |                             |                |
| 2    | CAPELA MORTUÁRIA         | 20%<br>R\$ 8.657,52      | 60%<br>R\$ 25.972,56      | 20%<br>R\$ 8.657,52       |                            |                             |                             | R\$ 3.261,69   |
| 3    | REVITALIZAÇÃO ENVOLTÓRIA |                          |                           | 20%<br>R\$ 30.220,83      | 30%<br>R\$ 45.331,24       | 30%<br>R\$ 45.331,24        | 20%<br>R\$ 30.220,83        | R\$ 151.104,14 |
| 4    | SERVIÇOS COMPLEMENTARES  |                          |                           |                           |                            |                             | 100%<br>R\$ 1.975,48        | R\$ 1.975,48   |

|                       |               |               |               |               |               |               |                |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| TOTAL POR ETAPA       | R\$ 11.919,21 | R\$ 25.972,56 | R\$ 38.878,35 | R\$ 45.331,24 | R\$ 45.331,24 | R\$ 32.196,31 | R\$ 199.628,91 |
| BDI 22 %              | R\$ 2.622,23  | R\$ 5.713,96  | R\$ 8.553,24  | R\$ 9.972,87  | R\$ 9.972,87  | R\$ 7.083,19  | R\$ 43.918,36  |
| PORCENTAGEM POR ETAPA | 5,97%         | 13,01%        | 19,48%        | 22,71%        | 22,71%        | 16,13%        | 100%           |
| VALOR TOTAL           | R\$ 14.541,44 | R\$ 31.686,52 | R\$ 47.431,58 | R\$ 55.304,12 | R\$ 55.304,12 | R\$ 39.279,50 | R\$ 243.547,27 |



Prefeito Municipal  
Willian Landim da Silva  
CPF 362.155.848-94



Responsável Técnico  
Eng. Mariana Alves Carvalho da Silva  
CREA SP: 5071044567

Bananal, 10 de junho de 2025