


CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Serviços	 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVINHOS OBRA: OBRA DE AMPLIAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DR. RENATO & ARMANDO PAGANO ENDEREÇO: AVENIDA SALVADOR PAGANO, s/n														
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08			
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
Processo Licitatório															
SERVIÇOS PRELIMINARES				0,78%	10.976,27	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
TERRAPLANAGEM PASSEIOS				1,57%	22.134,73	2,09%	29.512,97	1,57%	22.134,73	0,00%		0,00%		0,00%	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				0,00%		0,00%		3,33%	47.026,79	4,44%	62.702,39	4,44%	62.702,39	4,44%	
ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
CERCAMENTO/FECHAMENTO				0,00%		0,00%		0,00%		2,78%	39.310,89	4,45%	62.897,42	5,56%	
PINTURA DE SOLO				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
LIMPEZA DA OBRA				0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
Recebimentos Provisório e Definitivo															
TOTAL				2,34%	33.111,000	2,09%	29.512,970	4,89%	69.161,520	7,22%	102.013,280	8,88%	125.599,810	10,00%	
ACUMULADO				2,34%	33.111,00	4,43%	62.623,97	9,32%	131.785,49	16,54%	233.798,77	25,42%	359.398,58	35,42%	

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
62.702,39	5,54%	78.377,99	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	0,00%		1,90%	26.877,12	2,53%	35.836,16	2,53%	35.836,16	2,53%	35.836,16	1,90%	26.877,12	1,27%	17.918,08	0,00%
78.621,78	6,67%	94.346,13	6,67%	94.346,13	6,67%	94.346,13	6,67%	94.346,13	5,56%	78.621,78	4,45%	62.897,42	3,34%	47.173,07	2,78%
	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
141.324,170	12,22%	172.724,120	8,58%	121.223,250	9,21%	130.182,290	9,21%	130.182,290	8,10%	114.457,940	6,35%	89.774,540	4,60%	65.091,150	2,78%
500.722,75	47,64%	673.446,87	56,21%	794.670,12	65,42%	924.852,41	74,63%	1.055.034,70	82,73%	1.169.492,64	89,08%	1.259.267,18	93,68%	1.324.358,33	96,46%

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Mês 17	Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24		TOTAL
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
															R\$ -
	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						R\$ 10.976,27
	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						R\$ 73.782,43
	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						R\$ 313.511,95
	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						R\$ 179.180,80
39.310,89	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%						R\$ 786.217,77
	1,12%	15.880,34	1,12%	15.880,34	0,56%	7.940,17	0,00%		0,00%						R\$ 39.700,85
	0,00%		0,00%		0,00%		0,36%	5.155,00	0,36%	5.155,00					R\$ 10.310,00
															R\$ -
39.310,890	1,12%	15.880,340	1,12%	15.880,340	0,56%	7.940,170	0,36%	5.155,000	0,36%	5.155,000	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 1.413.680,07
1.363.669,22	97,59%	1.379.549,56	98,71%	1.395.429,90	99,27%	1.403.370,07	99,64%	1.408.525,07	100,00%	1.413.680,07		-		-	R\$ 1.413.680,07



ITAMAR GOMES BUENO - Prefeito Municipal

Arq. Janaina M. Colla/Resp.Técnico