

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**  
**CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MENOR**

Empreendimento: CONSTRUÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO AO MENOR - MATÃO

Local: RUA SALUA GARAIB CICOGNA - PARQUE PRIMAVERA - CENTRO

SERVIÇOS		Execução das Obras : Tempo em dias						%	VALOR
		30	60	90	120	150	180		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES	0,12	0,12	0,09	0,09	0,09	0,09	0,61	R\$ 6.149,52
2	MOVIMENTO DE TERRA	0,99						0,99	R\$ 10.064,97
3	SUPRAESTRUTURA	7,23						7,23	R\$ 73.118,85
4	ALVENARIA		1,85					1,85	R\$ 18.714,28
5	ESQUADRIA DE MADEIRA				0,32	0,32		0,63	R\$ 6.400,22
6	ESQUADRIA METÁLICA				4,19	4,19		8,37	R\$ 84.698,97
7	COBERTURA			13,66				13,66	R\$ 138.260,75
8	IMPERMEABILIZAÇÃO		2,07					2,07	R\$ 20.924,85
9	REVESTIMENTO			8,21	8,21			16,42	R\$ 166.160,38
10	PAVIMENTAÇÃO					6,52		6,52	R\$ 66.018,77
11	ACABAMENTO						3,17	3,17	R\$ 32.072,34
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			7,50	5,63	5,63		18,75	R\$ 189.757,25
13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			2,03	1,52	1,52		5,06	R\$ 51.238,27
14	SPDA			0,84	0,63	0,63		2,10	R\$ 21.281,90
15	TELEFONIA			0,36	0,27	0,27		0,89	R\$ 8.990,28
16	PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS						2,09	2,09	R\$ 21.184,32
17	PINTURA					2,19	2,19	4,38	R\$ 44.311,73
18	ARBORIZAÇÃO URBANA					1,46		1,46	R\$ 14.764,18
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						3,73	3,73	R\$ 37.780,87
Medições Mensais (%)		8,34	4,04	32,69	20,85	22,81	11,28	100,00	R\$ 1.011.892,70
Medições Acumuladas (%)		8,34	12,38	45,07	65,91	88,72	100,00		
Valores Mensais (R\$)		84.413,72	40.869,03	330.770,45	210.932,52	230.791,15	114.115,82		
Valores Acumulados (R\$)		84.413,72	125.282,75	456.053,20	666.985,72	897.776,87	1.011.892,69		